FyA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TECNICO DE SERVICIO

Aire Acondicionado

Fecha: 07 / 10 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – Presidencia (2) – 3er piso
Marca/Tipo: JAM Capacidad: 60.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.12.211

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	A. A. SPLIT 60.000 BTU		
293	Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 60.000 BTU	Unidad	1
311	Montaje y desmontaje para mantenimiento	Unidad	1
331	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal- Split de 60.000 BTU	Unidad	4

Se desmontó el equipo para limpieza íntegra del equipo. Limpieza de la bandeja de drenaje, carcasas y turbinas. Provisión de gas al equipo y aislaciones a la cañería de interconexión con cambio de rodatex y cinta terminación.

FyA Servicios de Ingeniería
FYA
Servicios de Ingeniería
Cel.: (0982) 989 - 727

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
DARÍO ROLÓN
Jefe de Servicios
Generales