RI 5 Gral. Díaz 419 – smconstrucciones@gmail.com

CONSORCIO SAEL

S.G. N° 7162

Asunción, 25 de noviembre de 2021.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: Pedido de pago CERTIFICADO DE FUENTE DE PROVISION 11

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 11 – FUENTE DE PROVISION
MES	OCTUBRE/2021
FACTURA CREDITO	**N°** 001-001-0000057
MONTO	**Gs. 125.134.730.-** (Son Guaraníes: Ciento veinte y cinco millones ciento treinta y cuatro mil setecientos treinta.-)
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: José Teme
Fecha: 25 NOV. 2021 Nº: 2550 Hora: 17:10
Obs.:

Ing. Maria Isabel Achon
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2

Ing. María Isabel Achó
Representante Legal

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 5533
Fecha: 25 NOV 2021
Firma: Hora: 12:13

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 11 FUENTE DE PROVISION

PERIODO: OCTUBRE 2021

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	105,26%	0,00%	105,26%	326.640.336	-	326.640.336
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	69,45%	0,00%	69,45%	215.513.152	-	215.513.152
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	95,66%	0,00%	95,66%	296.861.405	-	296.861.405
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	39,64%	0,00%	39,64%	123.011.148	-	123.011.148
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	95,69%	0,00%	95,69%	296.947.707	-	296.947.707
6	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	74,41%	0,00%	74,41%	230.915.535	-	230.915.535
9	HOSPITAL REGIONAL	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	310.319.900	68,03%	0,00%	68,03%	211.117.200	-	211.117.200
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	109,40%	0,00%	109,40%	197.000.117	-	197.000.117
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	23,32%	0,00%	23,32%	41.990.000		41.990.000
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	77,29%	0,00%	77,29%	139.182.800	-	139.182.800
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	9,44%	0,00%	9,44%	16.995.986		16.995.986
15	HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU	SAN LORENZO	CENTRAL	180.072.500	83,95%	1,36%	85,31%	151.170.000	2.450.000	153.620.000
16	USF COLONIA GUARANI	GENERAL EUGENIO A. GARAY	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	0,00%	39,65%	39,65%	-	71.405.900	71.405.900
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	0,00%	32,13%	32,13%	-	57.864.868	57.864.868
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	104,76%	0,00%	104,76%	188.641.605	-	188.641.605
21	USF DE MCAL LOPEZ	YHU	CAAGUAZU	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	97,78%	0,00%	97,78%	176.072.439	-	176.072.439
23	USF COLONIA LIBERTAD YANQUI CUEI	SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	75,38%	0,00%	75,38%	135.729.800	-	135.729.800
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	120,88%	0,00%	120,88%	217.679.375	-	217.679.375
26	HOSPITAL DE BELLA VISTA	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
28	USF KURUPAY LOMA	HORQUETA	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
29	USR TRES CERROS	SAN LAZARO	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
A	**TOTAL DEL CONTRATO**			**6.394.329.100**	**46,38%**	**2,06%**	**48,44%**	**2.965.468.605**	**131.720.768**	**3.097.189.373**
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	46,38%	2,06%	48,44%	148.273.431	6.586.038	154.859.469
B	TOTAL DEDUCCIONES			**319.716.455**	46,38%	2,06%	48,44%	**148.273.431**	**6.586.038**	**154.859.469**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**			**6.074.612.645**	**46,38%**	**2,06%**	**48,44%**	**2.817.195.174**	**125.134.730**	**2.942.329.904**

SON GUARANIES: CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA.-

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2

FISCALIZACION
Lic. Marcelo Bloitas
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA