GFEN CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION FINAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VALE DO MEL

CONTRATO Nº 219/2022 - ID Nº 419211

FECHA: 10/01/2023

	DESCRIPCION DE OBRA	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Porcentajes			Cantidades Certificadas			Monto Certificado		
						% Anterior	% Presente	% Acumul.	Anterior	Presente	Acumulado	Presente	Anterior	Acumulado
1	Cartel identificación de Obra	Un	1	1.903.600	1.903.600	0%	100%	100%	0	1	1	1.903.600	0	1.903.600
2	Marcación y replanteo	M2	3.910	1.160	4.535.600	80%	20%	100%	3.128	782	3.910	907.120	3.628.480	4.535.600
3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	Ml	510	40.000	20.400.000	80%	20%	100%	408	102	510	4.080.000	16.320.000	20.400.000
4	Relleno y compactación para soporte de cordones	M3	75	50.000	3.750.000	80%	20%	100%	60	15	75	750.000	3.000.000	3.750.000
5	Badén de HºAº a= 1,40 mts. Esp 18 cm	M3	2,6	1.300.000	3.380.000	46%	54%	100%	1,21	1,39	2,6	1.810.059	1.569.941	3.380.000
6	Pavimento tipo empedrado	M2	3.780	50.000	189.000.000	60%	40%	100%	2.268	1.512	3.780	75.600.000	113.400.000	189.000.000
7	Piedra triturada VI	M2	3.780	5.000	18.900.000	50%	50%	100%	1.890	1.890	3.780	9.450.000	9.450.000	18.900.000
8	Compactación mecánica	M2	3.780	3.860	14.590.800	0%	100%	100%	0	3.780	3.780	14.590.800	0	14.590.800
9	Señalización vertical para lomada y badén	Un	4	900.000	3.600.000	0%	100%	100%	0	4	4	3.600.000	0	3.600.000
	TOTAL				**260.060.000**							**112.691.579**	**147.368.421**	**260.060.000**

TOTAL CERTIFICACION	**112.691.579**
FONDO DE REPARO (5%)	**5.634.579**
TOTAL A COBRAR	**107.057.000**

SON GUARANIES: CIENTO SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL.-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA – Fiscal de Obras

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Fiscal de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza

Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur N.
Contratista
RUC 3182269-0

GFEN CONSTRUCCIONES RUC: 3.182.269 - 0

A **: ESCR. SERGIO GODOY AYALA**

INTENDENTE MUNICIPAL

DE **: ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Certificación Final de la Obra **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VALE DO MEL,** del distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 219/2022 - ID Nº 419211**. Adjudicado a la Firma **GFEN Construcciones de Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia - RUC: 3182269-0.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de identificación de Obra	100%
Rubro Nº 2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	100%
Rubro Nº 4: Relleno y compactación para soporte de cordones	100%
Rubro Nº 5: Badén de HºAº A=1,40 mts. Esp 20 cm	100%
Rubro Nº 6: Pavimento tipo empedrado	100%
Rubro Nº 7: Triturada IV	100%
Rubro Nº 8: Compactación mecánica	100%
Rubro Nº 9: Señalización vertical para lomada y badén	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma quedando como garantía el Fondo de Reparo de 5% de valor total del contrato.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor al 13 día del mes de enero del año 2023.

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza