# CERTIFICADO DE OBRA Nº. 1

**Obra: C.E. Nº 03/21 – CONTRATO Nº 33/21 BACHEO ASFALTICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD**

**MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE**

**CONTRATISTA: TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. (TECSUL)**
**REPRESENTANTE LEGAL: Sr. JOAQUIN FERNANDEZ SOLANO LOPEZ.-**
**OBRA: BACHEO ASFALTICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.-**

**FECHA: 06/ 08/ 2021**

| AVANCE DE OBRA | |
|---|---|
| Ejecutado Actual | 32,0 |
| Ejecutado Anterior | 0,0 |
| Ejecutado Acumulado | 32,0 |

| Item | DESCRIPCION | ADJUDICADO U.M. | ADJUDICADO CANT. | ADJUDICADO P. Unitario | ADJUDICADO P. TOTAL | Presente Certificado (a) Cant. | Presente Certificado (a) % | Certificado Anterior (b) Canti. | Certificado Anterior (b) % | Certificado Acumulado (a+b) Canti. | Certificado Acumulado (a+b) % | SALDOS Cant. | SALDOS % | MONTO EN GUARANIES Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.) | MONTO EN GUARANIES Certificado anterior ( d ) = (b x P.unit) | MONTO EN GUARANIES Certificado Acumulado ( e ) = (c + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLE SAN JOSE INTERSECCIÓN FULGENCIO YEGROS HASTA AVDA. SAN JOSE.- | M2 | 7.319,000 | 87.000 | 636.753.000 | 3.168,465 | 43% | 0,00 | 0% | 3.168,47 | 43% | 4.150,5350 | 57% | 275.656.455 | 0 | 275.656. |
| 2 | AVDA. JULIO CESAR RIQUELME | M2 | 915,000 | 87.000 | 79.605.000 | 0,000 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 915,0000 | 100% | 0 | 0 | |
| 3 | CALLE KM. 9 MONDAY | M2 | 762,000 | 87.000 | 66.294.000 | 0,000 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 762,0000 | 100% | 0 | 0 | |
| 4 | CALLE PADRE GUILLERMO BOUTTMAN | M2 | 4.041,000 | 87.000 | 351.567.000 | 3.619,170 | 90% | 0,00 | 0% | 3.619,17 | 90% | 421,8300 | 10% | 314.867.790 | 0 | 314.867. |
| 5 | AVDA. ADRIAN JARA INTERSECCION CALLE PAMPLIEGA | M2 | 304,000 | 87.000 | 26.448.000 | 304,000 | 100% | 0,00 | 0% | 304,00 | 100% | 0,0000 | 0% | 26.448.000 | 0 | 26.448. |
| 6 | AVDA. ADRIAN JARA INTERSECCION CALLE CURUPAYTY | M2 | 1.568,000 | 87.000 | 136.416.000 | 0,000 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 1.568,0000 | 100% | 0 | 0 | |
| 7 | CALLE BOQUERON | M2 | 1.677,000 | 87.000 | 145.899.000 | 566,5185 | 34% | 0,00 | 0% | 566,52 | 34% | 1.110,4815 | 66% | 49.287.110 | 0 | 49.287. |
| 8 | AVDA. ADRIAN JARA INTERSECCIÓN ABAY | M2 | 448,000 | 87.000 | 38.976.000 | 0,000 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 448,0000 | 100% | 0 | 0 | |
| 9 | AVDA. ADRIAN JARA INTERSECCIÓN CALLE REGIMIENTO PIRIBEBUY | M2 | 381,000 | 87.000 | 33.147.000 | 0,000 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 381,0000 | 100% | 0 | 0 | |
| 10 | AVDA. ADRIAN JARA INTERSECCION CALLE ITA YBATE | M2 | 209,660 | 87.000 | 18.240.420 | 0,000 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 209,6600 | 100% | 0 | 0 | |
| 11 | AVDA. ADRIAN JARA INTERSECCION CALLE RUBIO ÑU | M2 | 97,7778 | 87.000 | 8.506.669 | 0,000 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 97,7778 | 100% | 0 | 0 | |
| 12 | AVDA. EUSEBIO AYALA INTERSECCIÓN CALLE MONSEÑOR CEDZICH | M2 | 466,970 | 87.000 | 40.626.390 | 294,880 | 63% | 0,00 | 0% | 294,88 | 63% | 172,0900 | 37% | 25.654.560 | 0 | 25.654. |
| 13 | AVDA. EUSEBIO AYALA INTERSECCIÓN AVDA. LUIS MARIA ARGAÑA | M2 | 102,450 | 87.000 | 8.913.150 | 0,000 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 102,4500 | 100% | 0 | 0 | |
| 14 | AVDA. ABAY INTERSECCIÓN CALLE PAI PEREZ | M2 | 411,696 | 87.000 | 35.817.552 | 291,465 | 71% | 0,00 | 0% | 291,47 | 71% | 120,2310 | 29% | 25.357.455 | 0 | 25.357. |
| 15 | CALLE CAMILO RECALDE INTERSECCIÓN CALLE LEONARDO RAMIREZ ROLON | M2 | 686,160 | 87.000 | 59.695.920 | 0,000 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 686,1600 | 100% | 0 | 0 | |
| 16 | CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ INTERSECCIÓN CALLE CNEL. TOLEDO | M2 | 440,286 | 87.000 | 38.304.882 | 0,000 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 440,2860 | 100% | 0 | 0 | |
| 17 | AVDA. SAN JOSE | M2 | 5.893,352 | 87.000 | 512.721.624 | 0,000 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | 5.893,3520 | 100% | 0 | 0 | |
| | **MONTO PARCIAL** | | | | **2.237.931.607** | **8.244,4985** | | | | | | **17.478,8533** | | **717.271.370** | **0** | **717.271.3** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.** | **717.271.370** |
| **DEVOLUCION DE ANTICIPO** | **-143.454.274** |
| **RETENCION FONDO DE REPARO 5%** | **-35.863.568** |
| **TOTAL CERTIFICADO Nº 1 GS.** | **537.953.528** |

**SON GUARANIES: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE Y OCHO.**

000096

Ing. Joaquin Fernández Solano López
Representante Legal
Tecnología del Sur S.A.E.

Ciudad del Este Municipio
DIN. Obras Municipales

Mario Montiel
Ingeniero
RUC: 3.499.101 -8

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
TESORERIA
30 SEP 2021
RECIBIDO

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Marlene Graciela Villalba Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

3 ITCI

# Tecnología del Sur S.A.E.

tecsul S.A.

Tte. Cnel. E. Ayala Velázquez y Martín Brizuela
Tel.: (021) 223 754 - Asunción - Paraguay

Timbrado N°: 14889765
Fecha Inicio Vigencia: 04/06/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2022
RUC: 80033539 - 2
**FACTURA**

002-002 0000454

5

FECHA DE EMISIÓN: 12 de Agosto de 2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Municipalidad de Ciudad del Este RUC/CI.: 8000 8881-6

DIRECCIÓN: Alto Garza esq. Pioneros.

TEL.: NOTA DE REMISIÓN Nº:

| Cantidad | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | VALOR DE VENTA Exentas | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Por certificado Nº 1 de la obra-Lote | | | | |
| | 1: Bacheo Asfáltico en distintos puntos | | | | |
| | de la ciudad, s/ contrato Nº 33/21-C.E | | | | |
| | Nº 03/21 | | | | |
| | Certificado Nº 1. G. 717.271.370 | | | | |
| | Devolución Anticipo 20% G.- 143.454.274 | | | | |
| | Retención Convencional 5% G. 35.862.568 | | | | |
| | Neto a Cobrar. G. 537.953.528 | | | | |
| | | | | | |
| | | 000107 | | | |
| SUB TOTALES | | | | | 573.817.096= |

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
30 SEP 2021
TESORERIA
PAGADO

TOTAL A PAGAR (EN LETRAS) ☑ GS. ☐ U$.: Quinientos Setenta y tres millones, ochocientos diez y siete mil, Noventa y Seis — — 573.817.096=

LIQUIDACIÓN DEL IVA 5%: 10% 52.165.191 TOTAL IVA: 52.165.191=

Gráfica Bien Hecho - Eliabe Borel - Avda. Blás Garay Km. 6 Bº San Isidro - Tel.: (061) 577 572 - Ciudad del Este
RUC: 5448651-3 - HABILITACIÓN Nº: 1782 - 1 Tal. 50 x 3 - Numeración: 451 al 500 - 06/021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo tributario
TRIPLICADO : No válido para fines tributarios

09

Lote 4091487408 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION**

**NUMERO** 4270120604626

**FECHA** 13/09/2021

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

**DATOS DEL SOLICITANTE**

| | | |
|---|---|---|
| RUC | 80033539 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | 2 | TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E |

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 13/10/2021

NÚMERO DE CONTROL : 935F08C7

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180033539935F08C7

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
30 SEP 2021
TESORERIA
PAGADO

000103

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

# INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
## DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

8

USUARIO EMISION: 1264011

NRO. CERTIFICADO: 312971

FECHA EMISION: 23-09-2021

VENCIMIENTO: 20-10-2021

**DATOS DEL EMPLEADOR**

Nro. Ruc: 80033539

Nro. Certificado: 312971

Razon Social: TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.

Actividad(es): CONSTRUCCION CIVIL
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE ACERAS Y CALZADAAS

Fecha de Inscripcion: 07-05-2007

Cantidad de Asegurados: 236

Nro. Patronal(es): 0505-40-0581 - 0004-40-0416 -

000104

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
30 SEP 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

# Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

**Proveedor Adjudicado**

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.

**RUC**

80033539-2

**Entidad Contratante**

Municipalidad de Ciudad del Este

**Descripción del llamado / Contrato**

ID: 398349 / BACHEO ASFÁLTICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

**Monto del contrato**

2.237.931.607

**Año:** 2021 **Periodo:** Julio

**Empleados vinculados al contrato**

| Nro. | Nombres | Apellidos | Funciones Exclusivas | Remuneración | Relación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELSO IDILIO | PEREIRA FERNÁNDEZ | Cumplio | 7100000 | Contratista | Activo |
| 2 | RODNEY | CORONEL GONZALEZ | Cumplio | 3000000 | Contratista | Activo |
| 3 | RODRIGO ANTONIO | FERREIRA | Cumplio | 4100000 | Contratista | Activo |
| 4 | Gervasio | Rolon Bareiro | Cumplio | 3600000 | Contratista | Activo |
| 5 | ROMAN | TORREZ AYALA | Cumplio | 3000000 | Contratista | Activo |

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
30 SEP 2021
TESORERIA
PAGADO

000102

Usuario Impresión: tesoul