"CERTIFICADO DE OBRA"

VIRGEN DE CAACUPE con ID: 430475
Ubicación: Barrio Obrero acceso A LA ESC BAS. N° 7213 VIRGEN DE CAACUPE
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
CONTRATISTA: TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES COLMAN RODRIGUEZ
CONTRATO Nº 04/2022
Fecha: 17/08/2023

CERTIFICADO Nº 2

Ítem	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTOS CONTRATADO			CERTIFICADO Nº 1			CERTIFICADO Nº 2			ACUMULADO		
			CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	% DE OBRA
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.056,02	1.900	5.806.438	1920,00	3.648.000	62,83%	1136,02	2.158.438	37,17%	3056,02	5.806.438	100,00%
2	Cartel de obra	Unidad	2	790.000	1.580.000		0		2	1.580.000	100,00%	2,00	1.580.000	100,00%
3	MOVIMIENTO DE SUELO: Apertura de caja traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén)	Metros cuadrados	3.056,02	2.500	7.640.050	1920,00	4.800.000	62,83%	1136,02	2.840.050	37,17%	3056,02	7.640.050	100,00%
4	MOVIMIENTO DE SUELO: relleno y compactación para protector de cordones	Metros cuadrados	3.056,02	2.200	6.723.244	1920,00	4.224.000	62,83%	1136,02	2.499.244	37,17%	3056,02	6.723.244	100,00%
5	Construcción de pavimento: empedrado de piedra basáltica (incluye colchón de tierra roja)	Metros cuadrados	2.760,05	29.700	81.973.485	1620,00	48.114.000	58,69%	1140,05	33.859.485	41,31%	2760,05	81.973.485	100,00%
6	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck=180 kg/cm2) ver plano de detalles	Metro lineal	526,04	53.000	27.880.120	374,00	19.822.000	71,10%	152,04	8.058.120	28,90%	526,04	27.880.120	100,00%
7	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: Cordón escondido de hormigón de 15x30cm fck =180 kg/cm2)	Metro lineal	66	36.500	2.409.000		0	0,00%	66,00	2.409.000	100,00%	66,00	2.409.000	100,00%
8	Enripiado con piedra triturada de 6°, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	2.760,05	2.000	5.520.100		0	0,00%	2760,05	5.520.100	100,00%	2760,05	5.520.100	100,00%
9	Compactación final	Metros cuadrados	2.760,05	1.300	3.588.065		0	0,00%	2760,05	3.588.065	100,00%	2760,05	3.588.065	100,00%
10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.056,02	800	2.444.816		0	0,00%	3056,02	2.444.816	100,00%	3056,02	2.444.816	100,00%
				PRECIO TOTAL	145.565.318		80.608.000	55,38		64.957.318	44,62		145.565.318	100,00
				DESEMBOLSO POR ANTICIPO DEL 20% DEL PRECIO TOTAL DE LA OBRA	29.113.064									
				DESCUENTO DE ANTICIPO A CADA CERTIFICACION (20%)			16.121.600	20%		12.991.464	20%		29.113.064	20%
				RETENCION POR FONDO DE REPARO (5%)			4.030.400	5%		3.247.865	5%		7.278.265	5%
				MONTO TOTAL A PAGAR			60.456.000			48.717.989			109.173.989	

MONTO DEL CERTIFICADO Nº2 SON GUARANIES: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

ING
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil David N. Franco

CONTRATISTA

Transportes y Construcciones
"COLMAN RODRIGUEZ"
de Beltrán Benito Colman Nuñez
RUC 1558715 - 0 / Cel.(0985) 716 710

Hohenau, 17 de Agosto de 2023

Municipalidad de Hohenau
Mesa de Entrada
Exp. N° 6211
Fecha: 17/08/23
Fojas: 06 (SEIS)
Firma: Hora: 10:50
Belen Maidana
Recepción

Señor:
Enrique Hahn
Intendente Municipal
Hohenau
Presente:

Tengo a bien dirigirme a Usted a fin de poner a su consideración el siguiente:

INFORME TECNICO

Con Referencia: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE CALLE PARAISO ENTRE 1° DE MAYO Y CALLE 8 DE DICIEMBRE Y SOBRE CALLE 8 DE DICIEMBRE ENTRE LAS CALLES PARAISO Y LOS PINOS ACCESO A LA ESC BAS. N° 7213 VIRGEN DE CAACUPE con ID: 430475, contrato de fecha 24 de mayo del 2023. Que será ejecutado por la Empresa TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES "COLMAN RODRIGUEZ" de Beltrán Benito Colman.

INFORME FINANCIERO

Contrato Adjudicado – Fecha 24/05/2023	145.565.318.-
Certificado N° 1 – Fecha 06/07/2023	60.456.000.-
Certificado N° 2 – Fecha 17/08/2023	48.717.989.-

Pago a efectuarse en fecha 17/08/2023 la suma de cuarenta y ocho millones setecientos diecisiete mil novecientos ochenta y nueve (Gs. 48.717.989).-

Obs: Se anexan informe de fiscalización y certificado N°2

Sin otro Particular le Saludo Atentamente

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

Director y Fiscalizador
del Dpto. de Obras
Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

FISCALIZACION DE OBRA.

CONTRATO UOC N°04/2023 – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE CALLE PARAISO ENTRE 1° DE MAYO Y CALLE 8 DE DICIEMBRE Y SOBRE CALLE 8 DE DICIEMBRE ENTRE LAS CALLES PARAISO Y LOS PINOS ACCESO A LA ESC BAS. N° 7213 VIRGEN DE CAACUPE con ID: 430475. ----------

En la Ciudad de Hohenau, Dpto. de Itapúa, a los **17 días del mes de agosto del año 2.023** a las **9:00 hs**, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la correcta ejecución de la obra a cargo de la empresa "***TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES COLMAN RODRIGUEZ***" con RUC N° **1558715-0**; Representado por el Sr. **Beltrán Benito Colman con C.I N° 1.558.715** propietario de la firma, a cuyo cargo se halla la responsabilidad la obra según Contrato de obra de fecha 24 de Mayo del 2023----------

- **DATOS DEL PROYECTO:**

Ubicación: **Barrio Obrero acceso A LA ESC BAS. N° 7213 VIRGEN DE CAACUPE.** ----------

- **PRECIO ADJUDICADO y PLAZO DE EJECUCION:**

Habiéndose acordado el precio para dicha obra la suma de **Gs. 145.565.318 (guaraníes ciento cuarenta y cinco millones quinientos sesenta y cinco mil trescientos dieciocho)**, cuyo plazo de ejecución se fija a **90 (noventa)** días desde la emisión de la orden de inicio, se deja constancia de la correcta ejecución del **100,00 %** la obra. ----------

Obs.:

- ✓ Se anexa informe fotográfico.
- ✓ Se anexa planilla de avance de obra, **CERTIFICADO N°2**

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

.....
Ing. Civil David N. Franco
FISCALIZADOR
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE CALLE PARAISO ENTRE 1° DE MAYO Y CALLE 8 DE DICIEMBRE Y SOBRE CALLE 8 DE DICIEMBRE ENTRE LAS CALLES PARAISO Y LOS PINOS ACCESO A LA ESC BAS. N° 7213 VIRGEN DE CAACUPE con ID: 430475

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. Obras.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.