CERTIFICADO DE OBRA N° 1

OBRA:CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LOMA YBATE, UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 9363 Y 9310, DE LA COMPAÑÍA 18 LOMA BARRERO BARRIO SANTA LUCIA.-

CONTRATO: Nº 46/2022

Fecha: 22/06/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 11/06/2.022	al: 22/06/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LOMA YBATE, UBICADA ENTRE LAS MANZANAS 9363 Y 9310, DE LA COMPAÑÍA 18 LOMA BARRERO BARRIO SANTA LUCIA												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	810,00	2.000	1.620.000	0	810,00	810,00	0	1.620.000	1.620.000	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	850.000	850.000	0	1,00	1,00	0	850.000	850.000	100%
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	270,00	32.000	8.640.000	0	270,00	270,00	0	8.640.000	8.640.000	100%
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	810,00	54.900	44.469.000	0	810,00	810,00	0	44.469.000	44.469.000	100%
1.5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	810,00	2.500	2.025.000	0	810,00	810,00	0	2.025.000	2.025.000	100%
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	67,50	7.200	486.000	0	67,50	67,50	0	486.000	486.000	100%
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	810	1.000	810.000	0	810,00	810,00	0	810.000	810.000	100%
	TOTAL					58.900.000						58.900.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	58.900.000
5% Retención	2.945.000
Neto a cobrar	55.955.000

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC: 1.256.450-8