MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la Calle 2, entre Calle 3 y Calle Adolfo Ariste del Barrio San Rafael con ID: 408326

Contrato N° 23/2022

Certificado de Avance de Obra Nº 02

CONTRATISTA	**Los Andes Ingeniería SRL**
FECHA DE PRESENTACIÓN	10/08/2022
FECHA DE INICIO	10/06/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----------
DÍAS DE LLUVIA	----------
PLAZO PRORROGADO	----------
DÍAS TRANSCURRIDOS	61
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	**Actual**	Acum.	Anterior	**Actual**	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**	**152 516 169**	**152 516 169**							74%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	m2	2 537	1 198	3 039 326	1 224	1 313	2 537	1 466 352	1 572 974	3 039 326	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	m2	2 537	29 852	75 734 524	-	952	952	-	28 419 104	28 419 104	38%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	ml	507	101 765	51 594 855	340	340	680	34 600 100	34 600 100	69 200 200	134%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	ml	36	308 722	11 113 992	-	34	34	-	10 496 548	10 496 548	94%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	ml	33	50 663	1 671 879	-	-	-	-	-	-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	ml	507	2 830	1 434 810	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	un	1	606 375	606 375	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro: 0,60 m. No	ml	13	331 488	4 309 344	-	-	-	-	-	-	0%
1.9	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación	m3	1	2 272 797	2 272 797	-	1	1	-	2 272 797	2 272 797	100%
1.10	Limpieza final de obra.	m2	2 537	291	738 267	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	152 516 169							

Total certificado	36 066 452	**77 361 523**	113 427 975
Fondo de reparo 5%:	1 803 323	**3 868 076**	5 671 399
Neto a cobrar Gs.:	34 263 129	**73 493 447**	107 756 576

SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE .----------

Ing. Aarón Mellid
Contratista
Los Andes Ingeniera SRL

Ing. Aarón Mellid
Representante Legal
Los Andes Ingeniería S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua - Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá