# TAPERÃ CONSTRUCCIONES

## CERTIFICACION Nº5

**CERTIFICACION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS FRACCIONES -PEDRO JUAN CABALLERO. CONTRATO 12-2022 -Fecha :28-03-2022**

| LOTE 5-ITEM 1-CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRACCION VIRGEN DE LOS POBRES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Descripción de Rubros** | Cantidad total Original | Unidad de medida | Precio Unitario | Precio total Original | Cantidad certificada anterior | Cantidad certificada actual | Cantidad total ejecutada | Precio Certificado Anterior | Precio total acumulado | Precio certificación actual | Avance % |
| 1.1 | Replanteo y marcación | 15.660 | $m^2$ | 2100 | 32.886.000 | 14500 | 1160 | 15660 | 30.450.000 | 32.886.000 | 2.436.000 | 100 |
| 1.2 | Preparación de caja y perfilado de terreno | 15.660 | $M^2$ | 4900 | 76.734.000 | 14.000 | 1660 | 14.000 | 68.600.000 | 76.734.000 | 8.134.000 | 100 |
| 1.3 | Cordón de Ho pre-fabricado | 4.700 | Ml | 38.000 | 178.600.000 | 4042 | 658 | 4042 | 153.596.000 | 178.600.000 | 25.004.000 | 100 |
| 1.4 | Refuerzo de cordones con c/ tierra apisonada | 470 | $M^3$ | 55.000 | 25.850.000 | 404 | 66 | 470 | 22.220.000 | 25.850.000 | 3.630.0000 | 100 |
| 1.5 | Colchon de arena | 23 50 | $M^3$ | 50.850 | 119.497.500 | 2021 | 329 | 23 50 | 102.767.850 | 119.497.500 | 16.729.650 | 100 |
| 1.6 | Empedrado (piedra tipo basálto) | 15660 | $M^2$ | 45.000 | 704.700.000 | 13 500 | 2160 | 15660 | 607.500.000 | 704.700.000 | 97.200.0000 | 100 |
| 1.7 | Apisonado con medio mecánico | 15660 | $M^2$ | 13.000 | 203.580.000 | 13500 | 2160 | 15660 | 175.500.000 | 203.580.000 | 28.080.000 | 100 |
| 1.8 | Cartel de obra | 2 | unidad | 2.000.000 | 4.000.000 | 1 | 1 | 2 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 100 |
| 1.9 | Limpieza final | 1 | Global | 7.000.000 | 7.000.000 | 0,21 | 0,21 | 0.79 | 1479400 | 7.000.000 | 5.520.600 | 100 |
| | Monto total | | | | 1.3 52.847.500 | | | | 1.166.113.250 | 1.352.847.500 | 186.734.250 | |

Retención por fondo de reparo 5% 9.336.713

NETO A COBRAR CERTIFICADO 177.397.537

GUARANIES: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE. -

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P. 2478
FISCAL DE OBRAS
CONFRATACIÓN DE AMAMBAY

Contratista.

TAPERA CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepcion - Py.