CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 46/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 10 - CONSTRUCCION DE UN AULA.- **FECHA: 17/ 12/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N°5.453 JOSE ASUNCION FLORES - BARRIO SAN JOSE.-

		ADJUDICACIÓN				CERT. 1	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	895.000	895.000	0,000	0,000	0	1,000	895.000	0,000
2	Limpieza y preparacion del terreno	m2	63,700	3.700	235.690	63,700	0,000	0	0,000	0	0,000
3	Replanteo y marcacion	m2	63,700	4.300	273.910	63,700	0,000	0	0,000	0	0,000
4	Excavacion y cimiento de piedra bruta con PBCC	m3	12,000	558.000	6.696.000	8,900	3,100	1.729.800	0,000	0	0,000
5	Vigas y dados de HºAº	m3	0,820	2.150.000	1.763.000	0,820	0,000	0	0,000	0	0,000
6	Encadenados de HºAº	ml	52,000	192.000	9.984.000	52,000	0,000	0	0,000	0	0,000
7	Muros de Nivelacion de 0,45m	m2	3,600	258.000	928.800	1,500	2,100	541.800	0,000	0	0,000
8	Muros de Nivelacion de 0,30m	m2	7,500	195.000	1.462.500	1,450	6,050	1.179.750	0,000	0	0,000
9	Muros de Nivelacion de 0,60	m2	0,600	255.000	153.000	0,000	0,600	153.000	0,000	0	0,000
10	Relleno y apisonado de interiores	m3	19,000	75.000	1.425.000	9,170	0,000	0	9,830	737.250	0,000
11	Aislacion asfaltica de paredes	m2	6,400	31.000	198.400	6,400	0,000	0	0,000	0	0,000
12	Muros de elevacion de 0,15 comun para revocar	m2	3,400	100.000	340.000	0,000	0,000	0	3,400	340.000	0,000
13	Muros de elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados blancos	m2	36,000	190.000	6.840.000	36,000	0,000	0	0,000	0	0,000
14	Muros de elevacion de 0,30 comun para revocar	m2	6,000	175.000	1.050.000	6,000	0,000	0	0,000	0	0,000
15	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados blancos	m2	34,300	120.000	4.116.000	34,300	0,000	0	0,000	0	0,000
16	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,000	22.000	264.000	12,000	0,000	0	0,000	0	0,000
17	Pilares de 0,45x0,45 visto para corredor	ml	7,200	110.000	792.000	7,200	0,000	0	0,000	0	0,000
18	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	m2	87,000	270.000	23.490.000	87,000	0,000	0	0,000	0	0,000
19	Encadenado de HºAº en galeria	ml	8,000	190.000	1.520.000	8,000	0,000	0	0,000	0	0,000
20	Revoques De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	103,000	40.000	4.120.000	0,000	0,000	0	103,000	4.120.000	0,000
21	Revoques De viga cumbrera y de galeria de HºAº	m2	10,300	40.000	412.000	0,000	0,000	0	10,300	412.000	0,000
22	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	58,000	55.000	3.190.000	0,000	0,000	0	58,000	3.190.000	0,000
23	Carpeta para piso	m2	58,000	25.000	1.450.000	0,000	0,000	0	58,000	1.450.000	0,000
24	Piso ceramico PI4	m2	58,000	90.000	5.220.000	0,000	0,000	0	58,000	5.220.000	0,000
25	Zocalo ceramico	ml	34,000	25.000	850.000	0,000	0,000	0	34,000	850.000	0,000
26	Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac.	m2	81,870	150.000	12.280.500	0,000	0,000	0	81,870	12.280.500	0,000
27	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	950.000	950.000	0,000	0,000	0	1,000	950.000	0,000
28	Puerta madera 1,00x2,10 s/diseño	un	1,000	2.750.000	2.750.000	0,000	0,000	0	1,000	2.750.000	0,000
29	Ventanas tipo balancines	m2	6,720	400.000	2.688.000	0,000	0,000	0	6,720	2.688.000	0,000
30	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) abertura	ml	21,000	32.800	688.800	0,000	0,000	0	21,000	688.800	0,000
31	Pinturas de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico	m2	103,000	31.500	3.244.500	0,000	0,000	0	103,000	3.244.500	0,000
32	Pinturas de pilares vistos con resina acrilica incoloro	m2	11,900	18.000	214.200	0,000	0,000	0	11,900	214.200	0,000
33	Pinturas de viga cumbrera con latex y enduido	m2	10,300	31.000	319.300	0,000	0,000	0	10,300	319.300	0,000
34	Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	13,440	33.000	443.520	0,000	0,000	0	13,440	443.520	0,000
35	Pinturas de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro	m2	70,000	18.000	1.260.000	0,000	0,000	0	70,000	1.260.000	0,000
36	Pinturas de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	87,000	39.000	3.393.000	0,000	0,000	0	87,000	3.393.000	0,000
37	Pinturas de canaletas y bajadas en sintetico	ml	29,000	30.000	870.000	0,000	0,000	0	29,000	870.000	0,000
38	Pinturas de abertura de madera con barniz	m2	4,500	34.000	153.000	0,000	0,000	0	4,500	153.000	0,000
39	Vidrios dobles	m2	6,720	115.000	772.800	0,000	0,000	0	6,720	772.800	0,000
40	Canaleta y caño de bajada nº 28 desarrollo 33	ml	29,000	40.000	1.160.000	0,000	0,000	0	29,000	1.160.000	0,000
41	Inst. electrica	un	1,000	4.400.000	4.400.000	0,000	0,000	0	1,000	4.400.000	0,000
42	Artefactos electricos	un	1,000	5.000.000	5.000.000	0,000	0,000	0	1,000	5.000.000	0,000
43	Provision y colocacion de pizarron de acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y portamarcador	un	1,000	1.930.000	1.930.000	0,000	0,000	0	1,000	1.930.000	0,000
44	Limpieza.	gl	1,000	1.500.000	1.500.000	0,000	0,000	0	1,000	1.500.000	0,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**121.686.920**			**3.604.350**		**61.231.870**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION		CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P.UNITARO	TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.
6	Encadenados de HºAº	ml	2,000	192.000	384.000	0,000	0	2,000	384.000	0,000
11	Aislacion asfaltica de paredes	m2	7,300	31.000	226.300	0,530645	16.450	6,769355	209.850	0,000
12	Muros de elevacion de 0,15 comun para revocar	m2	0,400	100.000	40.000	0,000	0	0,400	40.000	0,000
13	Muros de elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados blancos	m2	1,500	190.000	285.000	0,000	0	1,500	285.000	0,000
14	Muros de elevacion de 0,30 comun para revocar	m2	6,500	175.000	1.137.500	0,000	0	6,500	1.137.500	0,000
15	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados blancos	m2	6,400	120.000	768.000	0,000	0	6,400	768.000	0,000
20	Revoques De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	10,000	40.000	400.000	0,000	0	10,000	400.000	0,000
21	Revoques De viga cumbrera y de galeria de HºAº	m2	9,500	40.000	380.000	0,000	0	9,500	380.000	0,000
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				**3.620.800**		**16.450**		**3.604.350**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	64.836.220	53%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-12.967.244	
RETENCIÓN FIANZA 5%	-3.241.811	
MONTO NETO A PERCIBIR	**48.627.165**	

Son Guaranies: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO.----------

000095

RUTH CACERES
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA
------- Construccion y Gerencia de Proyectos -------
RUC: 5.217.111-6

de Fredys Fernando Aguiar Godoy
Construcción de edificios - Otras instalaciones de construcción - Fontanería e instalaciones sanitarias
Comercio al por menor de libros y art. de papelería
e-mail: fredy-fernando-aguiar@hotmail.com
Contactos: (0982) 644 672 (0983) 801 883
Ruta Liberación - Choré casi Club Choré Central
Choré - San Pedro - Paraguay

AI INGENIERIA & CONSTRUCTORA
---Construcción y Gerencia de Proyectos---

TIMBRADO No: **14766976**
Inicio de vigencia: **06/Abril/2021**
Fin de vigencia: **30/Abril/2022**
RUC: 5217111-6
FACTURA
Nº 001-001- 0000729

3/Tres

2

Fecha de Emisión: 28 / Diciembre / 2021 **Condición de la Venta: Contado ( ) Crédito (X)**

Nombre o Razón Social: Municipalidad Ciudad del Este **RUC:** 80008881-6

Dirección: **Tel.:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE LAS VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Por Certificado Nº 2 de la Obra: LOTE 10 "Construcción De un Aula - Escuela Basica Nº 5455 "José Asunción Flores" - Bº San José, s/ contrato de 46/2021 - CE. Nº 02/21.				
	Certificado Nº 2 Gs. 64.836.220				
	Dev. Anticipo 20%. Gs. 12.967.244				
	Ret. Caucional 5%. Gs. 3.241.811				
	Neto a cobrar Gs. 48.627.165				51.868.976
Valor Parcial					51.868.976

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Cincuenta y un millones, ochocientos sesenta y ocho mil, novecientos setenta y seis. # — . — . —

51.868.976

000114

Liquidación del IVA: **5%:** **10%:** 4.715.361 **Total IVA:** 4.715.361 # — . —

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

GRAPHIC CENTER DE LILIAN MALOCEVICH, RUC 3544286-7, HABILITACION Nº 1.703 - (0432) 250.257 - (ACTIVIDADES DE IMPRENTA)
AVENIDA ANTOLIANO DIAZ MOREL N° 110 (CHORE - SAN PEDRO) - 2 TALONARIOS 50 X 3 DEL 651 AL 750 (ABRIL/2021)

ORIGINAL : CLIENTE // COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
2DA. COPIA: NO VÁLIDO P/ CRÉDITO FISCAL

Lote 4098511803 , Cons.: 1

5

SET
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270127183790

FECHA 06/02/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	5217111	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	AGUIAR GODOY FREDYS FERNANDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 09/03/2022

NÚMERO DE CONTROL : 9C97098E

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427152171119C97098E

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

000112

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

(4)

USUARIO EMISION: 5217111 NRO. CERTIFICADO: 325734

FECHA EMISION. 18-02-2022 VENCIMIENTO. 14-03-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 5217111 Nro. Certificado: 325734

Razon Social: FREDYS FERNANDO AGUIAR GODOY

Actividad(es): CONTRUCCION DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 03-11-2020 Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0101-40-0027 -

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

000113

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://serviciosips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

9

Proveedor Adjudicado

FREDYS FERNANDO AGUIAR GODOY

RUC

5217111-6

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

344.747.610

Año: 2022 **Periodo:** Enero

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	NANCY NOEMI	ROMERO ACOSTA	Cumplio	2300000	Contratista	Activo
3	JUAN GRACIANO	CABALLERO SANTACRUZ	Cumplio	2300000	Contratista	Activo

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

000108

Usuario Impresión: fredysaguiar111

Fecha Impresión: 22/02/2022