RI 5 Gral Diaz 419 – smconstrucciones@gmail.com

CONSORCIO SAEL

20.

S.G. Nº 5476

Asunción, 30 de junio de 2022.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO DE OBRAS CIVILES 23

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 23 – OBRAS CIVILES
MES	MAYO / 2022
FACTURA CREDITO	**N° 001-001-00**000109
MONTO	**Gs. 155.941.566 .-** (Son Guaraníes: Ciento cincuenta y cinco millones novecientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y seis.-)
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID - FONPRODE
Recibido por: José Feme Nº 1739 Hora: 1395
Fecha: 30 JUN. 2022
Obs:

Ing. Maria Isabel Achon
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2
Ing. María Isabel Achón
Representante Legal

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. Nº 3031
Fecha: 30 JUN 2022
Firma: Paola Hora: 16:32

TESÃI HA TEKO PORÃVE ÑOTENONDIVA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 23 OBRAS CIVILES

PERIODO: MAYO 2022

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	105,26%	0,00%	105,26%	326.640.336	-	326.640.336
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	69,45%	0,00%	69,45%	215.513.152	-	215.513.152
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	95,66%	0,00%	95,66%	296.861.405	-	296.861.405
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	39,64%	0,00%	39,64%	123.011.148	-	123.011.148
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	95,69%	0,00%	95,69%	296.947.707	-	296.947.707
6	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	AREGUA	CENTRAL	310.319.900	117,32%	6,28%	123,61%	364.081.608	19.494.751	383.576.359
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	94,69%	1,66%	96,36%	293.853.888	5.158.751	299.012.639
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	96,70%	0,00%	96,70%	300.067.929	-	300.067.929
9	HOSPITAL REGIONAL	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	310.319.900	95,25%	0,00%	95,25%	295.570.217	-	295.570.217
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	109,40%	0,00%	109,40%	197.000.117	-	197.000.117
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	23,32%	0,00%	23,32%	41.990.000		41.990.000
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	118,00%	0,00%	118,00%	212.484.811	-	212.484.811
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	9,44%	0,00%	9,44%	16.995.986		16.995.986
15	HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU	SAN LORENZO	CENTRAL	180.072.500	134,15%	0,00%	134,15%	241.559.597	-	241.559.597
16	HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA	VILLA ELISA	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	124,36%	2,86%	127,23%	223.940.866	5.158.751	229.099.617
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	110,06%	2,86%	112,92%	198.180.428	5.158.751	203.339.179
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	145,73%	0,00%	145,73%	262.410.918	-	262.410.918
21	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	180.072.500	141,84%	30,92%	172,76%	255.409.372	55.682.600	311.091.972
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	122,99%	0,00%	122,99%	221.465.427	-	221.465.427
23	USF SANTO DOMINGO	ENCARNACION	ITAPUA	180.072.500	36,48%	8,37%	44,85%	65.686.200	15.080.600	80.766.800
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	109,27%	0,00%	109,27%	196.758.255		196.758.255
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	172,70%	0,00%	172,70%	310.982.779	-	310.982.779
26	USF PINDOI	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	180.072.500	131,23%	2,86%	134,09%	236.304.694	5.158.751	241.463.445
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	52,72%	14,63%	67,35%	94.926.200	26.346.000	121.272.200
28	USF CAYGUA COCUE	CORONEL OVIEDO	CAAGUAZU	180.072.500	108,52%	12,08%	120,60%	195.408.082	21.751.311	217.159.393
29	CENTRO DE SALUD DE TAVAI	TAVAI	CAAZAPA	180.072.500	134,38%	2,86%	137,24%	241.979.310	5.158.751	247.138.061
A	**TOTAL DEL CONTRATO**			**6.394.329.100**	**89,55%**	**2,57%**	**92,12%**	**5.726.030.432**	**164.149.017**	**5.890.179.449**
	DEDUCCIONES A LA FECHA				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	89,55%	2,57%	92,12%	286.301.521	8.207.451	294.508.972
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	89,55%	2,57%	92,12%	**286.301.521**	**8.207.451**	**294.508.972**
B	TOTAL DEDUCCIONES			**319.716.455**						
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**			**6.074.612.645**	**89,55%**	**2,57%**	**92,12%**	**5.439.728.911**	**155.941.566**	**5.595.670.477**

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS.-

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL
Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

FISCALIZACIÓN
Arq. Francisco L. Báez O.
Reg. M.O.P.C. N° 1.842

45