VENTSERV S.R.L.

Import. – Export
Ventas y Servivios en General
KM 9 ACARAY – CDE – ALTO PARANA – PY.
Tel.: 061 575 337

ACTA DE ENTREGA DE TRABAJOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2024 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS ID Nº 443649, DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.----------

Contratista- Empresa VENT SERV S.R.L. del Señor PASTOR AYALA.----------

Ciudad del Este, 04 de setiembre del 2024.----------

En fecha se realiza el Acto de Recepción Definitiva de los trabajos contratados con observaciones de los ítems ejecutados relacionados con la seguridad, estabilidad, funcionabilidad de las instalaciones, calidad de las terminaciones de todos los rubros y limpieza en general.----------

El Sr. Pastor Ayala procede a la entrega de la obra terminada de los trabajos solicitados según Orden de Trabajo Nº 0000147,148, 149, 150 y 251.----------

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO INSTITUCIONAL		
Área donde fue realizado el Servicio	**Servicio realizado**	**Observación**
Aulas y oficinas Sede Área 3	Instalación de lampara fluorescente led de 20 w. luz fría. Área 3	Se han instalado 62 unidades de focos fluorescentes tipo Led
	Mano de Obra Instalación de lampara fluorescente led de 20w. Luz fría. Área 3	
Aulas y oficinas Sede Campus Km 8	Instalación lampara fluorescente Led de 20 w. luz fria. Campus Universitario	Se han instalado 120 unidades de focos fluorescentes tipo Led
	Mano de Obra. Instalación lampara fluorescente. Led de 20 w. luz fria. Campus Universitario	
Aulas Sede Área 3	Reparación de goteras en techo de teja. Área 3	Se ha realizado la reparación de las goteras de la sala de Aula de Clases correspondiente al pabellón de la Carrera de Notariado y Ciencias Políticas.
	Mano de Obra. Reparación de goteras en techo de teja. Área 3	
Aula Magna y Corredores Sede Área 3	Reparación y colocación de piso y contrapiso por mt2	Se ha realizado el cambio completo del piso correspondiente al Aula Magna de la Sede del Área 3 y de las averiadas de los
	Mano de Obra. Preparación y colocación de piso y contrapiso por mt2	

		corredores de la Sede del Área 3
Aula Magna y Aulas de clases - Sede Área 3	Demolición de revoque con problemas de humedad, en pared y cielorraso-losa, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos	Se ha restaurado las partes afectadas por problemas de humedad en las paredes de la sala del Aula Magna y Sala de Clases, como así también el cambio y la colocación de cielorraso afectados por la humedad en el aula magna
	Mano de Obra de Demolición de revoque con problemas de humedad, en pared y cielorraso-losa, colocación de revestimiento impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos	
Aulas, oficinas, murallas y fachada del predio institucional de las sedes del Área 3 y Campus Km 8	Provisión de Pintura interna y externa de paredes y murallas. Área 3 y Campus Km 8	Se ha tratado las paredes que presentaban fisuras y grietas y finalizado con la renovación de pinturas especiales para cada zona (utilización de pintura interna y externa de acuerdo a la necesidad).
	Mano de Obra. Provisión de Pintura interna y externa de paredes y murallas. Área 3 y Campus Km 8	
Aulas y oficinas del predio institucional de las sedes del Área 3 y Campus Km 8	Desinfección de Oficinas por cada bloque de oficinas y aulas. Área 3 y Campus Km 8	Desinfección de aulas y oficinas realizadas en sede del Área 3 y Campus Km 8
	Mano de Obra. Desinfección de Oficinas por cada bloque de oficinas y aulas. Área 3 y Campus Km 8	
Aula Magna y oficinas de la Dirección de Notariado y Escribanía de las sedes del Área 3 y aulas del Campus Km 8	Provisión y Cambio de vidrio templado de 8 mm. Campus Universitario y Área 3	Cambio y colocación de vidrios nuevos templado de 8mm en aulas y oficinas.
	Mano de Obra. Provisión y Cambio de vidrio templado de 8mm. Campus Universitario y Área 3	
Aula Magna y oficinas de la sede del Área 3 y aulas del Campus Km 8	Reposición y colocación de cerraduras, cambio de manijas, tambor, tranca, bisagras.	----------
	Mano de Obra. Reposición y colocación de cerraduras, cambio de manijas, tambor, bisagras.	
Aula Magna y	Provisión y colocación de puertas de las aulas de	----------

oficinas de la sede del Área 3 y aulas del Campus Km 8	la Institución Mano de Obra de provisión y colocación de puertas de las aulas de la Institución	
Campus Universitario Km 8	Reparación de bomba de agua y cañerías. (Cambio completo incluyendo repuestos y accesorios en la sede del Campus Km8) Mano de Obra de reparación de bomba de agua y cañerías. Servicio especializado.	Reparación y cambio completo de Bomba de agua y las cañerías subterráneas y exteriores del circuito hidráulico de la sede del campus universitario del Km 8.

La entrega de la obra mencionada no exime al Contratista de la responsabilidad de conservación de las mismas durante el periodo contractual, hallándose los gastos respectivos en los precios del contrato. ----------

Se deja constancia y de común acuerdo entre las partes que el Sr. Pastor Ayala se hace cargo de responsabilidad en futuro de la obra contratada y ejecutada por la Empresa "VENTSERV S.R.L.", relacionadas con los vicios ocultos de la construcción y defectos aparentes manifestados, sin ningún costo adicional para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – U.N.E.----------

Se firman tres ejemplares en un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Conforme.----------

SR. PASTOR AYALA
VENTSERV S.R.L.

PROF. ABOG. BIENVENIDO PAEZ S.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

VENTSERV S.R.L.

Import. – Export
Ventas y Servivios en General
KM 9 ACARAY – CDE – ALTO PARANA – PY.
Tel.: 061 575 337

TOMAS FOTOGRAFICAS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

VENTSERV S.R.L.

Import. – Export
Ventas y Servivios en General
KM 9 ACARAY – CDE – ALTO PARANA – PY.
Tel.: 061 575 337

VENTSERV S.R.L.

Import. – Export
Ventas y Servivios en General
KM 9 ACARAY – CDE – ALTO PARANA – PY.
Tel.: 061 575 337



VENTSERV S.R.L.

Import. – Export
Ventas y Servivios en General
KM 9 ACARAY – CDE – ALTO PARANA – PY.
Tel.: 061 575 337

VENTSERV S.R.L.

Import. – Export
Ventas y Servivios en General
KM 9 ACARAY – CDE – ALTO PARANA – PY.
Tel.: 061 575 337