CONSORCIO ARAVERA

RESUMEN DE CERTIFICADO N° 2

Obra: LCO N° 05/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE VALLEMI" - ID N° 345.713

Circuncripción judicial: Concepción

Empresa Contratista: Consorcio Aravera

Contrato Nº : 28/2018 | **Periodo de medición** | 01/04/2019 a 30/05/2019

Monto del contrato correspondiente a esta planilla: Gs 640.101.303

DESCRIPCIÓN	Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total	640.101.303	15,16%	8,08%	23,23%	97.015.535	51.694.211	148.709.746

ESTE CERTIFICADO: Gs 51.694.211

DEDUCCIONES

	monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Retenciones para fondo de reparo (5%)	32.005.065	4.850.777	2.584.711	7.435.487
B) Devoluciones de anticipo (20%)	128.020.261	29.104.660	10.338.842	39.443.503
C) Multas contractuales	0	0	0	0
Total de B+C			10.338.842	

Monto factura Gs 41.355.369

RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS Gs 7.435.487

Direcc. de Infraestructura Física
Directora
CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Circunscripción Judicial de Concepción
Administrador

Empresa Contratista
Representante Legal
Consorcio Aravera
Construcciones Civiles
RUC: 80104809 - 5

PODER JUDICIAL
Departamento de Obras y Proyectos
D.I.F.

Scanned with CamScanner