CONSTANCIA DE VISITA

Por este medio se hace constar que la Empresa INELEC S.A. se presento Al Ministerio de Educación y Ciencia a realizar una visita técnica para verificar el funcionamiento de 2 ascensores de la marca OTIS de 7 y 8 paradas respectivamente con sala de maquinas ubicados en la dirección 15 de agosto entre General Díaz y Victor Haedo, Edificio Indalecio Cardozo.

Firmamos y sellamos la presente a los 04 días del mes de junio del año 2021

Atentamente.

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC S.A

/MEC 101/21

INELEC S.A
Rojas Silva N° 1284 - Tel: 201 915
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Ing. Gualberto Martínez
Pat. N° 16.306
Jefe Opto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

Asunción, 09 de Junio del 2021

Señores:
Ministerio de educación y Ciencia.

Referencia: Informe Técnico de los ascensores.

INFORME TÉCNICO Nº 101/21

Me dirijo a Ud. A fin de hacerles llegar un INFORME de estado en que se encuentran los ascensores y el trabajo realizado a los mismos. De acuerdo al contrato N° 02/2021. LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2021 "SERVICIO DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO RAMON INDALECIO CARDOZO – PLURIANUAL 2021/2022.

Hemos procedido a realizar los siguientes trabajos en los ascensores según orden de servicio N° 100.

1- Lubricación de las guías.
2- Ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos de los ascensores.
3- Inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad.

Quedando de esta manera los ascensores en normal funcionamiento.

Atentamente.

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC SA

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

/MEC/ 101/21

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Dpto. de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Dirección Administrativa

Ing. Gualberto Martinez
Pat. N° 16.306
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

INELEC

Rojas Silva nº 1269 - Telefax: (021) 201 915
E-mail: inelec@inelec.com.py
Asunción - Paraguay

FICHA DE TRABAJOS

Nº 011119

Fecha	9 / Junio /20 /.
Hora Entrada:	Hs.
Hora Salida:	Hs.

Edificio: Ramón Indalecio Cardozo ANEC

Trabajos realizados por su orden en:

Técnico(s): Luis Paniagua - Daniel Cabral

Ascensor	1 y 2.	Descripción de Trabajos realizados
Nº de Obra		
Ta / 1 y 2		MANTENIMIENTO

Lubricación

- ☐ Reductor
- ☐ Bujes
- ☐ Selector
- ☐ Mec. Reg. Veloc.
- ☑ Guías Cab. y Contrap.
- ☐ Mec. Puertas
- ☐ Poleas de Desvío
- ☐ Poleas Susp. Cab. y Contrap

Limpieza

- ☑ S. Máq: Equip. y Piso
- ☑ Sobre Cab. y Contrap.
- ☐ Puerta Cabina
- ☐ Puerta de Piso
- ☐ Barras Puertas
- ☐ Fosa
- ☐ Cielo Raso Cab.
- ☑ Umbrales - Soleras
- ☐ Cuadro: Contactos
- ☐ Colector

Revisión

- ☑ Vibración - Ruidos
- ☑ Arranque - Parada - Acel
- ☐ Iluminación y Vent. Cabina
- ☐ Botones Alarma, PA, PC
- ☐ Indicadores - Señalización
- ☐ Cuadro: Carb y Palancas
- ☑ Reles Conec. Flex, Fusibles
- ☑ Colec - Carb: MG, MT, Ex, Rg.
- ☑ Cabos: Estado, Tens y Fijac.
- ☑ Selector: Cinta, Contac.
- ☐ Límites Sup e Inf.

Ajustes / Regulación

- ☑ Carbones y Palancas
- ☑ Contactos y Rele
- ☑ Freno
- ☑ Nivelación de Pisos
- ☑ Operador Puerta Cab.
- ☑ Alineación Puertas Cab.
- ☐ Rampa
- ☑ Cerradores de Puertas P.
- ☑ Garfos y Trancas Piso
- ☑ Alineación Puertas Piso

Observaciones - Trabajos - Averías:

Mantenimiento preventivo correspondiente
al mes de junio 2021 según Orden de
Servicio Nº 100.

Materiales Faltantes:

Firma del Técnico

Firma

Ing. Gerardo Martínez

Aclaración o Sello