MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

CONTRATO Nº 05/2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 07/2020, OBRAS DE INSFRAESTRUCTURA CON FONDOS DE INVERSION - (FONACIDE)

FECHA: 14 DE ABRIL DE 2021

PLANILLA 1

UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA Nº 4816 ADELA SPERATTI, DEL BARRIO LA AMISTAD

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

LOTE Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**													
1.1	Replanteo y marcación	M2	632,00	1.500	948.000	0,00	0%	250,00	40%	442,00	70%	0	375.000	663.000
1.2	Piso de hormigón con superficie helicoptereada	M2	632,00	80.000	50.560.000	0,00	0%	220,00	35%	442,00	70%	0	17.600.000	35.360.000
2	**INSTALACION ELECTRICA**													
2.1	Acometida según reglamento ANDE	UNID.	1,00	1.100.000	1.100.000	0,00	0%	-	0%	1,00	100%	0	0	1.100.000
2.2	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	UNID.	1,00	2.250.000	2.250.000	0,00	0%	-	0%	1,00	100%	0	0	2.250.000
2.3	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	UNID.	8,00	230.000	1.840.000	0,00	0%	-	0%	8,00	100%	0	0	1.840.000
3	**Desague Pluvial**													
3.1	Registro de ambos lados con caño P.V.C. 100mm	ML	63,00	80.000	5.040.000	0,00	0%	63,00	100%	63,00	100%	0	5.040.000	
4	**PINTURA**													
4.1	De Cancha y líneas de marcación p/ futsal y handball -escenario	M2	977,00	13.500	13.189.500	0,00	0%	100,00	10%	877,00	90%	0	1.350.000	11.839.500
4.2	Pintura de pilares	M2	124,00	13.500	1.674.000	0,00	0%	-	0%	124,00	100%	0	0	1.674.000
5	**LIMPIEZA FINAL**													
5.1	Trabajos de limpieza final	GL	1,00	1.802.900	1.802.900	0,00	0%	-	0%	1,00	100%	0	0	1.802.900
	TOTAL CONTRATO				**78.404.400**			**TOTAL CERTIFICACION**				0	**24.365.000**	**56.529.400**

CERTIFICADO Nº 1		**24.365.000**
DEDUCCION DE ANTICIPO	0	**0**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	**1.218.250**
TOTAL FACTURA		**23.146.750**
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1		**23.146.750**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS * Direccion de Obras *

ROSENDO NERY DAVALOS
Director de Obras y Urbanismo

ING. LIDUVINA ZAVALA MORO
Fiscal de Obras
Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

OSVALDO ALCIDES ARANDA ALFONZO
ARANDA CONSTRUCCIONES
Aranda Construcciones
RUC 2102787-0
Hernandarias Paraguay