CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: FEBRERO/2020

1 - SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA Y ALARMAS CONTRA INTRUSOS

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
1.1	Panel Central de Control. CADDX, NX-8, NETWORK.	1	Sala Control	✓			Estado: normal	
1.2.	Batería de gel 7,5 AH. YUASA, NP-712V.	1	Sala Control	✓			Limpieza	
1.3	Teclado alfanumérico de control LED. CADDX, NX.-148.	1	Sala Control	✓				
1.4	Sirena de 30 W. Con caja protectora. REVERE.	3		✓			Prueba de Sonido.	
1.5	**Contactos magnéticos (puertas y ventanas):**	185		✓				
	Nivel Planta Baja			✓				
	Nivel 1° y 2° Piso			✓				
	Nivel 3° y 4° Piso			✓				
	Nivel 5° y 6° Piso			✓				
	Nivel 7° Piso y Azotea			✓				
1.6	**Detectores duales (Infrarojo + microondas):**	141		✓			Control de Detección	
	Nivel Planta Baja			✓				
	Nivel 1° y 2° Piso			✓				
	Nivel 3° y 4° Piso			✓				
	Nivel 5° y 6° Piso			✓				
	Nivel 7° Piso y Azotea			✓				
1.7	Panel Central alarmas con pulsadores de pánico - ADEMCO	1	Sala Control	✓				
1.8	Pulsadores de pánico	32		✓			Funcionan todos.	
1.9	**Cerradura electrica de seguridad.**	18		✓				
1.10	**Cerradura electromagnética**	10	Celdas	✓				
1.11	Brazos hidraulicos	26		✓				

Firma Encargado del Edificio	Ejecutado por Representante Legal	Supervisión
JORGE HIGINIO MARECO JEFE DE SERVICIOS GENERALES Circunscripción Judicial Caazapá	Empresa Contratista :	PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA

LA ALPACA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS
C. R. de Francia N° [illegible]
Asunción - Paraguay

Escaneado con CamScanner

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: FEBRERO/2020

2 - DETECCION ELECTRONICA Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO B= Bueno	ESTADO M= Malo	INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
2.1	Panel Central de Control. EDWARDS	1	Sala Control	✓		Sin fallas técnicas.		
2.2	Teclado alfanumérico de control con pantalla, EDWARDS	1	Sala Control	✓		Todas sus teclas (RESET, SILENCE) funcionan bien.		
2.3	Detector de humo con sensor de temperatura. FIRE LITE	389		✓				
	Detectores en Planta Baja			✓				
	Detectores en 1° Y 2° Piso			✓		Limpieza general.		
	Detectores en 3° Y 4° Piso			✓				
	Detectores en 5° Y 6° Piso			✓				
	Detectores en Azotea y 7° Piso			✓				
2.4	Detector termovelocimétrico. EDWARDS	39		✓				
2.5	Alarmas audio visuales EDWARDS	22		✓		Prueba de sonido y luces estroboscópicas		
2.6	Pulsador manual. EDWARDS	22		✓		Prueba de operación / Pulsador combado (Pl. Alta).		
2.7	Carteles de señalización de salida. ATOMLUX	89		✓		Todos con encendido permanente		
2.8	Equipos de iluminación de emergencia. VCP	179		✓				
2.9	Baterías de respaldo,	2		✓		Limpieza.		

Firma Encargado del Edificio JORGE BIGNIO MARECO JEFE DE SERVICIOS GENERALES Circunscripción Judicial Caazapá	Ejecutado por Representante Legal Empresa Contratista	Supervisión PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA

LA ALIANZA SRL
REPRESENTACIONES - SISTEMAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: Febrero/2010

3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
3.1	Monitor de 22"	6	Sala Control	✓			Limpieza.	
3.2	Grabador digital de 16 canales, DAHUA	1	Sala Control	✓				
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA	1	Sala Control	✓				
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA	1	Sala Control	✓			Graban correctamente	
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA	1	Sala Control	✓				
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA	1	Sala Control	✓				
	Grabador digital de 16 canales, DAHUA	1	Sala Control	✓				
3.3	Cámaras fijas	85		✓			Ajuste de foco	
	Camaras color en Planta Baja			✓			" " sujeción	
	Cámaras color Nivel 1° y 2° Piso			✓			" " lente	
	Cámaras color Nivel 3° y 4° Piso			✓				
	Cámaras colo Nivel 5° y 6° Piso							
	Cámaras color Nivel 7° Piso y Azotea							
3.4	Controlador de cámaras moviles.	1	Sala Control	✓			Movimientos PTZ: ok ✓	
3.5	Cámara móvil.	1		✓				
3.6	Cám,aas en ascensoes	3	Ascensores	✓			Ajuste en conectores.	
3.7	U.P.S de respaldo - 10 Kva y 1 KVA	7	Sala Control	✓			Pruebas.	
3.8	Protector externo de cámaras moviles .	1	Patio	✓				
3.9	Gabinetes de cámaras exteriores	14	Fachadas					

Firma y Sello del Jefe de Servicio JORGE RIGONI MARECC JEFE DE SERVICIOS GENERALES Circunscripción Judicial Caazapá	Ejecutado por Representante Legal **Empresa Contratista :** LA ALIANZA SRL REPRESENTACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS	Supervisión **PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA**

Escaneado con CamScanner

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO

FECHA: Febrero/2020

4- SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
4.1	Módulos de control de acceso. RBH	1	Sala Control	✓			Estado: en líneas.	
	Módulos de control de acceso. RBH	1	Sala Control	✓				
	Módulos de control de acceso. RBH	1	Sala Control	✓				
	Módulos de control de acceso. RBH	1	Sala Control	✓				
4.2	Software de gestión. INTEGRA 32	1	Sala Control	✓			Recuperación de Archivos	
4.3	PC de gestión. (CPU, Monitor, teclado, mouse).	1	Sala Control	✓				
4.4	Cerraduras eléctricas.-	5		✓				
4.5	Cerraduras electromagnéticas	7		✓				
4.6	Brazos hidráulicos	7					Ajustes Varios	
4.7	Baterías de respaldo. YUASA, YA-NP712V.	3		✓				
4.8	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Acceso Jueces	✓				
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Sala Control	✓				
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Acc Funcionar.	✓				
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Estacionam. 1	✓			Todos funcionan correctamente	
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	Estacionam. 2	✓				
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	7° Piso	✓				
	Lectoras de proximidad.AWID.	1	7° Piso	✓				
4.9	Tarjetas de proximidad. HUGHES. HID.PROXCARDII	200		✓				

JORGE HIGINIO MARECO Encargado del Edificio JEFE DE SERVICIOS GENERALES Circunscripción Judicial Caazapá	Ejecutado por Representante Legal **Empresa Contratista:**	Supervisión **PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA**

LA ALIANZA SRL
TECNOLOGIA DE COMUNICACIONES, SISTEMAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: FEBRERO/2020

5 - SISTEMA DE AUDIO SALAS DE JUICIOS ORALES

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO B= Bueno	ESTADO M= Malo	INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
	SALA DE JUCIOS ORALES N° 1 - PLANTA BAJA							
5.1	Amplificador de audio.- CSI-SPECO	1	S J O PB	✓				
5.2	Parlantes para interiores adosados.	6	S J O PB	✓		Sonido	bueno	
5.3	Micrófono inalámbrico.	1	S J O PB	✓		Pruebas		
5.4	Base para micrófono inalámbrico.	1	S J O PB	✓				
5.5	Micrófono alámbrico. CSI-SPECO	6	S J O PB	✓	(*)	Se cambió 1 micrófono de mesa		
5.6	Mezclador de audio	1	S J O PB	✓				
5.8	Pedestal para micrófono	1	S J O PB	✓				
	SALA DE JUCIOS ORALES N° 2- 1° PISO							
5.1	Amplificador de audio.- CSI-SPECO	1	S J O 1° PISO	✓				
5.2	Parlantes para interiores adosados.	6	S J O 1° PISO	✓		Pruebas		
5.3	Micrófono inalámbrico.	1	S J O 1° PISO	✓		Se arreglaron tornos de micrófono		
5.4	Base para micrófono inalámbrico.	1	S J O 1° PISO	✓				
5.5	Micrófono alámbrico. CSI-SPECO	6	S J O 1° PISO	✓		Ajuste de cables.		
5.6	Mezclador de audio	1	S J O 1° PISO	✓				
5.8	Pedestal para micrófono	1	S J O 1° PISO					

Firma Encargado del Edificio
JORGE HIGINIO MARECO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Circunscripción Judicial Caazapá

Ejecutado por: Representante Legal
Empresa Contratista :

Supervisión
PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA

Escaneado con CamScanner

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: Febrero/2010

6 - SISTEMA DE COMUNICACIÓN ORAL INTERNA Y EXTERNA

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

N°	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
				B= Bueno	M= Malo			
6.1	Amplificador de audio. SPECO 260 W	1	Sala Control	✓			Prueba General de Sistema	
	Amplificador de audio. SPECO 260 W	1	Sala Control	✓				
	Amplificador de audio. SPECO 260 W	1	Sala Control	✓				
	Amplificador de audio. SPECO 260 W	1	Sala Control	✓				
6.2	Sintonizador de radio AM/FM	1	Sala Control	✓			Reproducción correcta	
6.3	Mezclador.	1	Sala Control	✓			" "	
6.4	Reproductor de discos compactos	1	Sala Control	✓			" "	
6.5	Parlantes para Interiores REVERE	152		✓				
	Parlantes para Interiores Planta Baja			✓				
	Parlantes para Interiores 1º y 2º Piso			✓			Todos funcionando bien	
	Parlantes para Interiores 3º y 4º Piso			✓				
	Parlantes para Interiores 5º y 6º Piso			✓				
	Parlantes para Interiores 7º Piso y Azotea			✓				
6.6	Parlantes para Interiores adosados.	6		✓				
6.7	Potenciómetros.	20	Varios	✓			Envío de mensaje	
6.8	Micrófono para mensajes	1	Sala Control	✓				
6.9	Intercomunicadores.	1		✓				

Firma Responsable del Edificio
JORGE HIGINIO MARECO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Circunscripción Judicial Caazapá

Ejecutado por Representante Legal
Empresa Contratista :

Supervisión
PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA

Escaneado con CamScanner

CONTRATO N°
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PLANILLA DE MANTENIMIENTO PERIODICO

FECHA: FEBRERO/2020.

7 - CAMARA GESELL

PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ

Nº	EQUIPOS / DISPOSITIVOS	CANT.	UBICACIÓN	ESTADO		INTERVENCION	DESCRIPCION DE LA FALLA	OBSERVACIONES
	SISTEMA DE VIDEO			B= Bueno	M= Malo			
7.1	Monitor color de 19 ".	1	Cámara Gesell	✓			Imágenes nítidas.	
7.2	Grabador digital de 4 canales.	1	Cámara Gesell	✓				
7.3	Cámaras colorfija	1	Cámara Gesell	✓			Buen estado	
	Cámaras colorfija	1	Cámara Gesell	✓				
	Cámaras colorfija	1	Cámara Gesell	✓				
	Cámaras color Móvil	1	Cámara Gesell	✓			Se mueve bien	
7.4	Controlador de cámaras moviles.	1	Cámara Gesell	✓				
7.5	U.P.S de respaldo	1	Cámara Gesell	✓			Grabo Audio y Video.	
7.6	Grabador externo	1	Cámara Gesell	✓				
	SISTEMA DE AUDIO							
7.7	Amplificador de audio.	1	Cámara Gesell	✓			Control de alimentación eléctrica	
7.8	Mezclador de audio	1	Cámara Gesell	✓				
7.9	Micrófono de ambiente	1	Cámara Gesell	✓			Recepción de señales, OK.	
	Micrófono de ambiente	1	Cámara Gesell	✓				
7.10	Parlantes para interiores	1	Cámara Gesell	✓				
	Parlantes para interiores	1	Cámara Gesell	✓			Pruebas.	
7.11	Micrófono inalámbrico	1	Cámara Gesell	✓				
7.12	Auricular - SHURE	1	Cámara Gesell	✓				

Firma Encargado del Edificio
JORGE HIGINIO MARECO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Circunscripción Judicial Caazapá

Ejecutado por Representante Legal
Empresa Contratista :

Supervisión
PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA

Escaneado con CamScanner

Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Caazapá

Compromiso con la gente

MEMORANDUM

A : **LIC. NELSON DAVALOS GONZALEZ, Encargado**
Administrador de Contratos - 11ª Circunscripción Judicial de Caazapá.

DE : **SR. JORGE HIGINIO MARECO, Jefe**
Servicios Generales - 11ª Circunscripción Judicial de Caazapá.

REFER. : Conformidad.

FECHA : 19 de febrero de 2.020.

PODER JUDICIAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY SERVICIOS GENERALES CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ
JORGE HIGINIO MARECO
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Circunscripción Judicial Caazapá

Por la presente me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda con el objeto de presentar la **conformidad** por el "*Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Seguridad Electronica, Comunicación Oral y Sistema de Circuito Cerrado*"de las Instalaciones del Poder Judicial realizado por la empresa LA ALPACA S.R.L, según contrato N° 42/19.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMIN. DE CONTRATOS
RECIBÍ CONFORME
Fecha: 19/02/2020 Hs:.....
.....
Firma
Econ. Tania Davalos Larroza
Asistente Administrativo
Circunscripción Judicial Caazapá

Escaneado con CamScanner