MES INGENIERIA						CONTRATISTA:			MES INGENIERIA S.A.			
						CERTIFICADO DE OBRA N° 1						
LCO Nº 06/2022 "SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID Nº 408052 - CONTRATO: 35/2022 - LOTE 5						ORDEN DE SERVICIO No.		49	FECHA:		26/11/2024	
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO						CANTIDADES			MONTOS EN Gs.			%
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CERT. ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO	CERT. ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO	AVANCE DE OBRA
1	PINTURA											
1.1	Demolicion de revoque (areas humedas y averiadas interior - exterior)	m2	6,50	25.000	162.500		6,50	6,50		162.500	162.500	100%
1.2	Envarillado de mamposteria de 2Ø8mm	ml	14,00	32.360	453.040		12,00	12,00		388.320	388.320	86%
1.3	Revoque exterior de muros con hidrofugo	m2	6,50	42.480	276.120		6,50	6,50		276.120	276.120	100%
1.4	Revoque interior filtrado de muros	m2	6,50	41.000	266.500		6,50	6,50		266.500	266.500	100%
1.11	Enduido de pared interior exterior	m2	50,00	38.625	1.931.250		50,00	50,00		1.931.250	1.931.250	100%
1.14	Al latex exterior de paredes	m2	50,00	43.000	2.150.000		50,00	50,00		2.150.000	2.150.000	100%
1.15	Al latex interior de paredes	m2	400,51	43.480	17.414.175		350,50	350,50		15.239.740	15.239.740	88%
1.36	A la silicona de ladrillos a la vista	m2	130,00	43.125	5.606.250		130,00	130,00		5.606.250	5.606.250	100%
1.39	Contenedores para retiro de escombros	Unidad	1,00	250.000	250.000		0,80	0,80		200.000	200.000	80%
1.40	Limpieza periodica y final de obra	Unidad	1,00	390.000	390.000		0,80	0,80		312.000	312.000	80%
					28.899.835					26.532.680	26.532.680	92%

TOTAL CERTIFICADO	26.532.680
ANTICIPO	-
MONTO TOTAL A COBRAR	26.532.680

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

Representante Legal
MES INGENIERÍA S.A.

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS * DEPARTAMENTO DE OBRAS * VIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Fiscal de Obras
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS