CERTIFICADO N° 2

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

OBRA: LOTE 17 - REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS
UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL NUEVO HORIZONTE

FECHA: 23/11/ 2021
HOJA:1/2

		ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERTIFICADO 2		SALDO
ÍTEM N°	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	900.000	900.000	0,000	1,000	900.000	0,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	328,000	10.000	3.280.000	0,000	0,000	0	328,000
3	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	328,000	21.000	6.888.000	328,000	0,000	0	0,000
4	Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	42,000	10.625	446.250	42,000	0,000	0	0,000
5	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	12,000	25.350	304.200	12,000	0,000	0	0,000
6	Inst. Sanitaria: Desmonte de artefactos Sanitarios e Hidraulicas (sanitario individual)	gl	1,000	250.000	250.000	1,000	0,000	0	0,000
7	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	2,000	1.500.000	3.000.000	2,000	0,000	0	0,000
8	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	262,000	10.625	2.783.750	262,000	0,000	0	0,000
9	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	15,000	103.644	1.554.660	0,000	15,000	1.554.660	0,000
10	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	328,000	387.000	126.936.000	328,000	0,000	0	0,000
11	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	25,000	40.603	1.015.075	0,000	25,000	1.015.075	0,000
12	Carpeta nueva	m2	262,000	25.750	6.746.500	262,000	0,000	0	0,000
13	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	262,000	92.625	24.267.750	190,000	72,000	6.669.000	0,000
14	Piso-Zocalo ceramico	ml	188,400	25.000	4.710.000	0,000	188,400	4.710.000	0,000
15	Piso-Azulejos	m2	42,000	82.031	3.445.302	0,000	42,000	3.445.302	0,000
16	Aberturas de madera-Provision y colocaciòn de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	2.175.000	8.700.000	0,000	4,000	8.700.000	0,000
17	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	3,000	1.960.000	5.880.000	0,000	3,000	5.880.000	0,000
18	Abertura de madera de marco y puerta para boxes-baño 0,60x1,20	un	6,000	947.848	5.687.088	0,000	6,000	5.687.088	0,000
19	Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras y herrajes	un	12,000	250.000	3.000.000	0,000	0,000	0	12,000
20	Mantenimiento de rejas, incluye cambio de cerraduras, herrajes y pintura en sintetico	un	15,000	250.000	3.750.000	0,000	0,000	0	15,000
21	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	23,000	115.000	2.645.000	0,000	0,000	0	23,000
22	Mantenimiento de aberturas tipo balancin	un	15,000	150.000	2.250.000	0,000	15,000	2.250.000	0,000
23	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	4,000	406.625	1.626.500	0,000	4,000	1.626.500	0,000
24	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	580,000	31.000	17.980.000	0,000	0,000	0	580,000
25	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	66,600	30.849	2.054.543	0,000	66,600	2.054.543	0,000
26	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	10,000	31.500	315.000	0,000	0,000	0	10,000
27	Pintura polideportiva para rampa	m2	6,000	35.000	210.000	0,000	0,000	0	6,000
28	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	66,600	40.250	2.680.650	0,000	66,600	2.680.650	0,000
29	Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de loseta, espejos. Cantidad segun planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	1,000	8.500.000	8.500.000	0,300	0,700	5.950.000	0,000
	MONTO PARCIAL				20.806.268			53.122.818	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

06 DIC 2021

TESORERIA PAGADO

ARQ. DARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Area Urbana

ARQ. [illegible]
Fiscalía Obra

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

Laura C. Colmán R.
Arquitecta

DMI CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

CERTIFICADO Nº 2

CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

90

OBRA: LOTE 17 - REPARACION DE 4 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS
UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL NUEVO HORIZONTE

FECHA: 23/11/ 2021

HOJA:2/2

		ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERTIFICADO 2		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
30	Agua corriente	un	1,000	1.250.000	1.250.000	0,000	1,000	1.250.000	0,000
31	Desague cloacal	un	1,000	1.200.000	1.200.000	0,000	0,000	0	1,000
32	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	un	1,000	5.000.000	5.000.000	0,000	0,000	0	1,000
33	Espejo	m²	4,000	200.000	800.000	0,000	0,000	0	4,000
34	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	950.000	1.900.000	0,000	0,000	0	2,000
35	Baranda Metalica en escalera, rampa y Galeria	ml	5,000	300.000	1.500.000	0,000	0,000	0	5,000
36	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	4,000	500.000	2.000.000	0,000	0,000	0	4,000
37	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	5,000	1.000.000	5.000.000	0,000	5,000	5.000.000	0,000
38	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	un	20,000	191.500	3.830.000	0,000	0,000	0	20,000
39	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galeria	un	7,000	105.000	735.000	0,000	0,000	0	7,000
40	Limpieza gral	gl	1,000	2.000.000	2.000.000	0,000	0,000	0	1,000
	MONTO PARCIAL				**25.215.000**			**6.250.000**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**277.021.268**			**59.372.818**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	59.372.818	21%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-11.874.564	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-2.968.641	
MONTO NETO A PERCIBIR	**44.529.614**	

Son Guaraníes: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE.

Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Municipales

ARQ. JAVIER BENITEZ
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

Laura C. Colmán R.
Arquitecta

DMI CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

06 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

DMI

AGROPECUARIA - FERRETERIA - ALQUILER DE MAQUINARIAS - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL. - COMERCIO RAMOS GENERALES
CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Ing. Diego Armando Mercado Britez

Tel.: (021) 326 5131 - Cel.: (0984) 255 522

Kilómetro 11 Fracción Oasis - Alto Paraná - Cuidad del Este - Paraguay

TIMBRADO Nº 15180491
Fecha Inicio Vigencia: 19/10/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2022
RUC.: 3858240 - 6

FACTURA

Nº 002-001 0000005

24 de noviembre de 2021 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Ciudad del Este

R.U.C: 80008881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Por Certificado Nº2 de la Obra				
	Lote 17 Reparación de 4 aulas				
	y sanitarios sexados Colegio				
	Nacional Nuevo Horizonte s/				
	contrato Nº43/2021 CE Nº02/21				
	Certificado Nº2 gs 59.372.818				
	Dev. anticipo 20% gs 11.874.564				
	Ret. caucional 5% gs 2.968.641				
	Neto a cobrar gs. 44.529.614				47.498.255
Subtotal:					47.498.255

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
06 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Total a Pagar Gs: Cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta y cinco 47.498.255

Liquidación IVA: 5% — 10% 4.318.023 Total IVA: 4.318.023

- La firma del comprador o de su representante en esta factura, significa que los productos y/o servicios han sido recibidos de conformidad y que aún no han sido pagados, cualquiera sea su condición de venta
- Cantidad que a la fecha de vencimiento arriba señalado pagaremos a Diego Armando Mercado Britez en la ciudad de Villarrica, en su domicilio Kilómetro 11 Fracción Oasis, por igual valor recibidos en productos y/o servicios
Caso contrario se procederá por Via Ejecutiva para exigir su pago.
- La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por Ley, más un interés punitorio cuya tasa será de 30% (treinta por ciento) de la tasa de interés moratorio. Igualmente, la falta de pago de una cuota producirá la caducidad de todos los plazos y volverá exigible la totalidad de la obligación sirviendo la presente factura de suficiente Titulo Ejecutivo.
- El único comprobante de cancelación de la Factura de Crédito lo Constituye nuestro recibo oficial de dinero.
- La devolución y reclamo de productos y/o servicios serán atendidas dentro de las 24 horas de recibido el producto y/o servicios
- A todos los efectos, las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Villarrica y aclaran cualquier otra que pudiere corresponder.
- Así mismo, autorizo/amos a Diego Armando Mercado Britez a recabar informes sobre mi presona o Razon social e incluirme/nos en el registro de morosos de Informconf, o de cualquier otra empresa habilitada a brindar informes comerciales y confidenciales en caso de incurrir en morosidad por mas de 90 dias.
- Diego Armando Mercado Britez se exime de toda responsabilidad vinculada al uso o aplicación de los productos y/o servicios detallados en esta factura.
- Dejo expresa constancia que mi domicilio es el expresado en esta factura y cualquier notificación o diligencia que en él se realice producirá plenos efectos como si hubiese sido realizado personalmente.
Productos y/o servicios entregados a:

Recibí Conforme:..... Aclaración de Firma:..... C.I.Nº:.....

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urunaga V. RUC: 1250679 - 0 H.Nº. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca. Tel.: (0541) 40375
1 T. 50X3 del 001 al 050
Fecha de Impresión 19/10/2021

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Verde : Arch. Tributario
TRIPLICADO Amarillo : Contabilidad

Lote 4094649383 , Cons.: 2

SET TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270123898965

FECHA 11/11/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3858240	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MERCADO BRITEZ DIEGO ARMANDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 11/12/2021

NÚMERO DE CONTROL : 951E08A1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427138582409 51E08A1

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

06 DIC 2021

TESORERIA

PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

10 dic 23

USUARIO EMISION: 3858240

NRO. CERTIFICADO: 319478

FECHA EMISION: 18-11-2021

VENCIMIENTO: 14-12-2021

13

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3858240

Nro. Certificado: 319478

Razon Social: DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 06-05-2019

Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0201-40-0124 -

06 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N)
EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados."

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

12 doce

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

15

Proveedor Adjudicado

DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

RUC

3858240-6

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.891.410.693

Año: 2021 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	ELIAS ELIZER	LOPEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
2	ELIZANDRA	MELGAREJO BRITEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
06 DIC 2021