# CERTIFICADO DE OBRAS - REAL CONSTRUCCIONES

## OBRA : Construcción de empedrado en Dr. Juan E. Estigarribia B° Virgen Serrana- 2º CERTIFICADO - ID N° 455705

**FECHA: 23/12/2024**

| Item | Codigo de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | CANTIDAD CERTIFICADA | | | MOTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Presente Certificado | Acum hasta el Certificado Anterior | Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado | Monto del Presente Certificado |
| 1 | 82101502-002 | Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona | un. | 1,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0% | 100% | 0% | 0 |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcacion de obra | m2. | 1.935,00 | 2.500 | 4.837.500 | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 3 | 72102905-001 | Preparacion y regularizacion de terreno para empedrado. Construcci | m2. | 1.935,00 | 6.000 | 11.610.000 | 0% | 100% | 100% | 0 |
| 4 | 72101703-004 | Cordon de H- de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in sit | m. | 402,00 | 40.000 | 16.080.000 | 40% | 60% | 100% | 6.432.000 |
| 5 | 72131701-9998 | Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de | m. | 402,00 | 92.000 | 36.984.000 | 40% | 60% | 100% | 14.793.600 |
| 6 | 72131601-004 | Baden de hormigon armadoen boca calle de 1,00 m de ancho y espes | m3. | 5,10 | 2.300.000 | 11.730.000 | 100% | 0% | 100% | 11.730.000 |
| 7 | 72102905-001 | Arena o tierra roja ( Base de empedrado) | m2. | 1.720,00 | 12.000 | 20.640.000 | 30% | 70% | 100% | 6.192.000 |
| 8 | 72131701-002 | Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compact | m2. | 1.720,00 | 60.000 | 103.200.000 | 50% | 50% | 100% | 51.600.000 |
| 9 | 72131701-014 | Provision y colocacion de triturada 6ta para terminacion | m2. | 1.720,00 | 5.500 | 9.460.000 | 100% | 0% | 100% | 9.460.000 |
| 10 | 72131601-013 | Limpieza Final de Obra | m2. | 1.935,00 | 2.000 | 3.870.000 | 100% | 0% | 100% | 3.870.000 |
| | | | | | | 220.011.500 | | | | |
| | | | | | | | | | | **104.077.600** |

| | | |
|---|---|---|
| **PORCENTAJE CERTIFICACION** | **47,00** | |
| **DESC. ANTICIPO 20%** | | **0** |
| **NETO A COBRAR** | | **104.077.600** |
| **FONDO DE REPARO 5%** | | **5.203.880** |
| **TOTAL A COBRAR** | | **98.873.720** |

Real CONSTRUCCIONES
Oscar Bernardo Benítez M.
RUC: 2.237.179 - 6
Tel: 0971 - 448-918

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación del Dpto. de Caaguazú

*Ing. Gustavo Velazquez*
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

# INFORME

## OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE JUAN E. ESTIGARRIBIA B° VIRGEN SERRANA

**LICITACIÓN:** MENOR CUATÍA NACIONAL (MCN)

CONTRATO N°34/2024. ID N°455.705

**PROVEEDOR:** OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS

**DISTRITO:** DOCTOR JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA

**FECHA:** 23/12/2024

**PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS DEPARTAMENTAL**

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

.....

ING. CIVIL GUSTAVO VELÁZQUEZ BENÍTEZ

SECRETARIO DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2024-

# RESUMEN

Se llevó a cabo la visita de inspección de obras en los espacios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 21/11/2024 con un plazo de ejecución de 60 días. Se procede a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la CERTIFICACION DE OBRAS Nº2, adjudicadas a la empresa de **OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS.**

Se verificó el estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes se emite el presente informe.

**INFORME FINAL**

Las construcciones se encuentran FINALIZADAS, he aquí el informe de obras respectivo.-

**OBSERVACIONES**

Ninguna.-

**DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS**

Certificado de obras Nº2.-

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

*Ing. Gustavo Velazquez*
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

**SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRÁFICO Y CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA**