MERCOSUR

TESÁI HA TEKO PORÃVE ÑEMBOJOVAHA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MERCOSUL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROYECTO "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS, SENASA - FOCEM"

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM

Licitación Publica Nacional N° 02/2.019 "Culminacion de la Construccion de la Planta de Tratamiento y Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe, Departamento de Guaira"

LOTE 2: " Culminacion de las Redes Colectoras de Desague Cloacal"

CONTRATO Nº 24/2019 – CONSORCIO UNIVERSITARIO

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 02

PERIODO: AGOSTO 2020

LOCALIDAD: ITURBE DISTRITO: ITURBE DEPARTAMENTO: GUAIRA

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBROS	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION	683.556.342	15,82%	23,96%	39,77%	108.132.430	163.746.316	271.878.746
2	RED BASICA	1.759.102.710	0,00%	3,13%	3,13%	-	55.137.376	55.137.376
3	RED CONDOMINAL	2.259.167.069	0,00%	1,88%	1,88%	-	42.521.250	42.521.250
4	CONEXIONES DOMICILIARIAS	757.995.847	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
A	**TOTAL DEL CONTRATO**	**5.459.821.968**	**1,98%**	**4,79%**	**6,77%**	**108.132.430**	**261.404.942**	**369.537.372**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS		0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	20,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO	1.091.964.394	1,98%	4,79%	6,77%	21.626.486	52.280.988	73.907.474
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL	272.991.098	1,98%	4,79%	6,77%	5.406.622	13.070.247	18.476.869
B	TOTAL DEDUCCIONES	**1.364.955.492**	1,98%	4,79%	6,77%	**27.033.108**	**65.351.235**	**92.384.343**
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)	4.094.866.476	1,98%	4,79%	6,77%	81.099.322	196.053.707	277.153.029

SON GUARANIES: CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE.-

ING. CARLOS SAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Carlos Samundio
Consorcio Universitario
RUC 80101163-5

Ing. Civil Héctor León S.
Coordinador Técnico de Agua y Saneamiento
SENASA

ING. HECTOR LEON
FISCALIZACION