VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN B° VIRGEN DEL CARMEN con ID: 423.138

						Certificado de Obra Nro 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio total	Porcentaje de Ejecucion
1	82101502-003	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m)	Unidad	1	1.479.500	1.479.500	1,00	1.479.500	100%
2	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1200	1.397	1.676.400	1200,00	1.676.400	100%
3	71121210-001	Limpieza de canal existente	H/M	2	412.366	824.732	2,00	824.732	100%
4	72103003-001	Demolicion de planchada de piedra	Metro cubicos	10	307.644	3.076.440	10,00	3.076.440	100%
5	72131701-002	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	H/M	5	414.998	2.074.990	5,00	2.074.990	100%
6	72102504-002	Muro de PBC para contención lateral y apoyo de puente (0,40m de ancho) con excavacion	Metros cubicos	20	418.894	8.377.880	20,00	8.377.880	100%
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	Metros cuadrados	1200	48.782	58.538.400	1200,00	58.538.400	100%
8	72102905-001	Relleno y compactación para nivelacion sub-rasante	Metros cubicos	50	68.141	3.407.050	50,00	3.407.050	100%
9	72101703-004	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	Metros Lineal	400	80.414	32.165.600	400,00	32.165.600	100%
10	72101704-001	Puente de H° A° doble parrilla, espesor de 0,15 (en boca calle y acceso vehicular)	m3	4	2.302.134	9.208.536	4,00	9.208.536	100%
11	72102003-001	Relleno posterior al cordón (0,50metros minimo a cada lado)	m3	25	59.053	1.476.325	25,00	1.476.325	100%
12	7213601-013	Limpieza periódica, final y retiro de escombros.	gl	1	1.265.284	1.265.284	1,00	1.265.284	100%
				Precio Total		**123.571.137**		**123.571.137**	100%

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

Firma
Nombre: CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL

Pamela S. Fernández
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.329

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. M.O.P.C. N° 3.834

CERTIFICADO NRO. 3	MONTO
Monto Neto Certificado Nro.3	123.571.137
Monto Neto Certificado Nro.2	74.142.682
Monto Neto Certificado Nro.1	37.071.341
Monto a cobrar	49.428.455
Fondo de Reparo 5%	2.471.423
Saldo a Cobrar	46.957.032
Avance de obra	100%