# TAPERÃ CONSTRUCCIONES

## CERTIFICACION Nº3.-Fecha :24-11-2022

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIAS FRACCIONES -PEDRO JUAN CABALLERO. CONTRATO 12-2022**

| LOTE 5-ITEM 1-CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRACCION VIRGEN DE LOS POBRES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Descripción de Rubros** | Cantidad total Original | Unidad de medida | Precio Unitario | Precio total Original | Cantidad certificada anterior | Cantidad certificada actual | Cantidad total ejecutada | Precio Certificado Anterior | Precio total acumulado | Precio certificación actual | Avance % |
| 1.1 | Replanteo y marcación | 15.660 | $m^2$ | 2100 | 32.886.000 | 7.000 | 3.000 | 10.000 | 14.700.000 | 21.000.000 | 6.300.000 | 63 |
| 1.2 | Preparación de caja y perfilado de terreno | 15.660 | $M^2$ | 4900 | 76.734.000 | 7.000 | 3.000 | 10.000 | 34.300.000 | 49.000.000 | 14.700.000 | 63 |
| 1.3 | Cordón de Ho pre-fabricado | 4.700 | Ml | 38.000 | 178.600.000 | 2115 | 846 | 2961 | 80.370.000 | 112.518.000 | 32.148.000 | 63 |
| 1.4 | Refuerzo de cordones con c/ tierra apisonada | 470 | $M^3$ | 55.000 | 25.850.000 | 211 | 85 | 211 | 11.605.000 | 16.280.000 | 4.675.000 | 63 |
| 1.5 | Colchon de arena | 23 50 | $M^3$ | 50.850 | 119.497.500 | 1057 | 423 | 1480 | 53.748.450 | 75.258.000 | 21.509.550 | 63 |
| 1.6 | Empedrado (piedra tipo basálto) | 15660 | $M^2$ | 45.000 | 704.700.000 | 7000 | 3000 | 10000 | 315.000.000 | 450.000.000 | 135.000.000 | 63 |
| 1.7 | Apisonado con medio mecánico | 15660 | $M^2$ | 13.000 | 203.580.000 | 7000 | 3000 | 10000 | 91.000.000 | 130.000.000 | 39.000.000 | 63 |
| 1.8 | Cartel de obra | 2 | unidad | 2.000.000 | 4.000.000 | 0 | 1 | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 50 |
| 1.9 | Limpieza final | 1 | Global | 7.00.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Monto total | | | | 1.3 52.847.500 | | | | 602.723.450 | 856.056.000 | 253.332.550 | |

| | |
|---|---|
| Retención por fondo de reparo 5% | 12.666.628 |
| NETO A COBRAR CERTIFICADO | 240.665.922 |

GUARANÍES: doscientos cuarenta millones seiscientos sesenta y cinco mil novecientos veintidós. -

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

ING. CIVIL RAUL GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Contratista.

TAPERÃ CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.