CUENTA FINAL-FINIQUITO

OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DE MURALLA Y CANAL A CIELO ABIERTO - COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA con ID: 397.173**
CONTRATISTA	**CALIMA S.R.L.-**

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	57.375.400	11.475.080	2.868.770	43.031.550	
CERTIFICADO 2	53.612.500	10.722.500	2.680.625	40.209.375	
CERTIFICADO 3	145.444.400	29.088.880	7.272.220	109.083.300	
CERTIFICADO 4	3.438.200	687.640	171.910	2.578.650	
TOTALES	**259.870.500**	**51.974.100**	**12.993.525**	**194.902.875**	**259.870.500**

Resumen Contractual y adenda	
MONTO CONTRACTUAL	**259.870.500**
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	259.870.500
SALDO	**0**

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	51.974.100
Monto total devuelto x certificado	51.974.100
SALDO	**0**

ACTA DE INICIO	23/7/2021
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	120
FIN DE PLAZO	20/11/2021
PRORROGA CONCEDIDA	
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	19/11/2021
Adenda Vigencia de Contrato	-
DIAS DE ATRASO	
VALOR DE LA MULTA POR DIA	Gs 129.935
VALOR TOTAL DE LA MULTA	**0**

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	12.993.525
Monto del saldo	0
SALDO	**12.993.525**

Obs:

Diego A. Valdez A.
Arquitecto