FINIQUITO

FECHA:	viernes, 7 de abril de 2023
OBRA:	REPARACION DE AULA EN 140 M2-ESCUELA BASICA N°: 6735 ALIDER VERA GUILLEN" ID Nro. 417.125
CONTRATISTA	GAMARRA CONSTRUCCIONES

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1	32.044.500	6.408.900	1.602.225	24.033.375	
CERTIFICADO 2	18.722.500	3.744.500	936.125	14.041.875	
CERTIFICADO 3	21.345.000	4.269.000	1.067.250	16.008.750	
CERTIFICADO 4	28.232.500	5.646.500	1.411.625	21.174.375	
CERTIFICADO 5	12.903.716	2.580.743	645.186	9.677.787	
CERTIFICADO 6	4.550.000	910.000	227.500	3.412.500	
TOTALES	117.798.216	23.559.643	5.889.911	88.348.662	145.237.716

CERTIFICADOS ADENDA	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0

Resumen Contractual	
MONTO CONTRACTUAL	145.237.716
CONTRACTUAL	117.798.216
MONTO ADENDA	0
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	0
SALDO	27.439.500

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver segun contrato (20 %)	29.047.543
Monto total devuelto x certificado	23.559.643
SALDO	5.487.900

ACTA DE INICIO	10/10/2022
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	120
FIN DE PLAZO	07/02/2023
PRORROGA CONCEDIDA	0
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	07/02/2023
Adenda Vigencia de Contrato	-
DIAS DE ATRASO	0
VALOR DE LA MULTA POR DIA	Gs 72.619
VALOR TOTAL DE LA MULTA	0

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	5.889.911
Monto Adenda	0
SALDO	5.889.911

SALDO FINAL	402.011

Obs: La obra no llego al 100% de ejecucion según la planilla que forma parte del contrato de esta obra

GAMARRA CONSTRUCCIONES
de Mario A. Gamarra
RUC: 2412798-1

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Escaneado con CamScanner