Constructora R. F

CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado N°: 1

Fecha: 5/12/2023

Desde: 11/11/2023 hasta 05/12/2023

Obra: REPARACION DE DOS BLOQUES DE DOS AULAS DEL COLEGIO NACIONAL VIRGEN PERPETUO SOCORRO, ID N° 434.436

Avance de la Obra: 57,32 %

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaraníes			% DE EJECUCION
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	
1	Reparación de paredes, arreglos de fisuras con envarillado y malla estructural.	m2.	50	96.182	4.809.100	0	50	50	0	4.809.100	4.809.100	100
2	Demolición de piso existente en galería.	m2.	37,5	35.070	1.315.125	0	37,5	37,5	0	1.315.125	1.315.125	100
3	Contrapiso de cascote.	m2.	37,5	54.588	2.047.050	0	37,5	37,5	0	2.047.050	2.047.050	100
4	Carpeta de regularización.	m2.	37,5	97.660	3.662.250	0	37,5	37,5	0	3.662.250	3.662.250	100
5	Piso cerámica esmaltada.	m2.	37,5	149.490	5.605.875	0	25,29	25,29	0	3.780.545	3.780.545	67,44
6	Colocación de zócalo cerámico.	ml.	18	37.001	666.018	0	0	0	0	0	0	0
7	Pintura de paredes exteriores.	m2.	80	53.162	4.252.960	0	0	0	0	0	0	0
8	Instalación electrica con colocación de artefactos eléctricos.	gl.	1	2.478.155	2.478.155	0	0	0	0	0	0	0
9	Retiro y acarreo de escombro.	gl.	1	2.402.141	2.402.141	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL.				***27.238.674***				**0**	**15.614.070**	***15.614.070***	**57,32**

TRABAJOS CEERTIFICADOS	
Monto del Certificado Actual	15.614.070
Descuento Fondo Reparo 5%	780.704
Descuento por Anticipo 10%	1.561.407
Monto Neto a Pagar por el Presente Certificado	**13.271.960**

RESUMEN DEL CONTRATO	
Monto del Contrato	27.238.674
Monto de Certifiados Acumulados	15.614.070
Fondo Reparo 5% Acumulados	780.704
Anticipo 10% Acumulados	1.561.407
SALDO DEL CONTRATO	**11.624.604**

CERTIFICADO APROBADO

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA R.F. RUC: 4460853 - 2

FISCAL DE OBRAS

Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú