ARAMI CONSTRUCCIONES

PRIMERA CERTIFICACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE PALMAS Y CALLE UVAIA

UBICACIÓN: CALLE PALMAS Y CALLE UVAIA - BARRIO PUERTA DEL SOL - DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA

CONTRATO Nº: 40/2021

FECHA: 27/10/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				PRIMERA CERTIFICACION			
ITEM	RUBROS	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de identificación de Obra	Un	1	1.800.000	1.800.000	m2	-	1.800.000	0
2	Marcación y replanteo	M2	2.720	1.380	3.753.600	m3	2.720	1.380	3.753.600
3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,40	Ml	680	38.000	25.840.000	m2	340	38.000	12.920.000
4	Relleno y compactación para soporte de cordones	M3	45	49.300	2.218.500	m3	22,5	49.300	1.109.250
5	Pavimento tipo empedrado	M2	2.720	37.050	100.776.000	un	272,0	37.050	10.077.600
6	Badén de HºAº a= 1,40 mts. Esp 15 cm	M3	10	1.049.000	10.490.000	un	-	1.049.000	0
7	Triturada de VI	M2	2.720	4.050	11.016.000	un	-	4.050	0
8	Compactación mecánica	M2	2.720	3.670	9.982.400	un	-	3.670	0
				TOTAL ADJUDICADO GS	165.876.500			TOTAL CERTIFICADO GS.	27.860.450

Total Certificado:	**27.860.450**
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**1.393.023**
Total a Pagar:	**26.467.428**

Son Guaraníes: Veintiseis Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiocho.-

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Nelson Rogelio Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
RUC: 4467077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras

ARAMI CONSTRUCCIONES

HOJA DE MEDICIÓN Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE PALMAS Y CALLE UVAIA
UBICACIÓN: CALLE PALMAS Y CALLE UVAIA - BARRIO PUERTA DEL SOL - DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA
CONTRATO Nº: 40/2021
FECHA: 27/10/2021

		CONTRACTUAL		MEDICIÓN			PORCENTAJE REALIZADO
ITEM	RUBROS	U.M.	CANT.	CANTIDAD ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	%
1	Cartel de identificación de Obra	Un	1	-	-	-	0%
2	Marcación y replanteo	M2	2.720	-	2.720	2.720	100%
3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,40	Ml	680	-	340	340	50%
4	Relleno y compactación para soporte de cordones	M3	45	-	22,5	23	50%
5	Pavimento tipo empedrado	M2	2.720	-	272,0	272	10%
6	Badén de HºAº a= 1,40 mts. Esp 15 cm	M3	10	-	-	-	0%
7	Triturada de VI	M2	2.720	-	-	-	0%
8	Compactación mecánica	M2	2.720	-	-	-	0%

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Nelson R. Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras

ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado sobre Calle Palmas y Calle Uvaia"**, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 40/2021 - ID N° 401783**. Adjudicado a la Firma **Arami Construcciones con RUC 2865329-7.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de Identificación de Obra	0%
Rubro Nº 2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,40	50%
Rubro Nº 4: Relleno y compactación para soporte de cordones	50%
Rubro Nº 5: Pavimento tipo empedrado	10%
Rubro Nº 6: Badén de HºAº a= 1,40 mts. Esp 15 cm	0%
Rubro Nº 7: Triturada de VI	0%
Rubro Nº 8: Compactación mecánica	0%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 27 días del mes de octubre del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza