MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

"NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE 2 y CALLE 6 DE CAMBYRETÁ CENTRO - CON ID: 403.838

Contrato N° 11/2022

Certificado N° 1

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	14/06/2022
FECHA DE INICIO	14/04/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS TRANSCURRIDOS	61 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	153.846.420	153.846.420			0	-	-		0%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	1.644	1.600	2.630.400		1.644	1.644	-	2.630.400	2.630.400	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1.644	31.000	50.964.000		1.170	1.170	-	36.270.000	36.270.000	71%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	423	87.000	36.801.000		392	392,0	-	34.104.000	34.104.000	93%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	41	250.000	10.250.000			0,0	-	-	-	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	9	45.000	405.000			0	-	-	-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	423	3.200	1.353.600		220	220	-	704.000	704.000	52%
1.7	Provisión y colocación de tubos de hormigón de 1.00 m. No incluye excavación.	Metro lineal	88	525.000	46.200.000		66	66	-	34.650.000	34.650.000	75%
1.8	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	Metros cúbicos	2	1.890.000	3.780.000			0	-	-	-	0%
1.9	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	550.000	550.000			0				0%
1.10	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	1.644	555	912.420			0				0%
				TOTAL	**153.846.420**							

Total certificado	-	108.358.400	108.358.400
Fondo de reparo 5%:	-	5.417.920	5.417.920
Neto a cobrar Gs.:	-	102.940.480	102.940.480

Son Guaraníes: CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá