MEGAPAR INGENIERÍA S.A.

INFORME DE SERVICIO - MEGAPAR

Detalle de Servicio Técnico

Cliente:		TT Nro.	VC / PA
CONGRESO		694120968	

Fecha:	Fecha Servicio	Hora Inicio	Hora Fin	IS
7/12/2021	6/12/2021	09:40	11:07	

Correo electrónico Cliente Receptor IS

Teléfono Celular Cliente Receptor IS

SISTEMA - Descripción General Servicio
Mantenimiento del sistema DI - Diciembre

Detalle de Servicio
Se realizo limpieza de equipos en los niveles pasillos principales y las oficinas en las cuales se pudo tener acceso
Se encontraron oficinas las cuales no cuentan con equipos
O con equipos en fallas
En el panel 1 se encuentran 6 fallas
En el panel 2 se encuentran 36 fallas las cuales pertenecen a equipos que deben ser reemplazados o equipos que se quitaron
En el panel 3 se encuentran 64 fallas las cuales corresponden a que el lazo se encuentra fuera de servicio en el piso 3

Técnico 1	Técnico 2	Técnico 3	Técnico 4	Técnico 5	Técnico 6
Elias Aquino	Christian Aguilera	Anahí Garcete	Asignar	Asignar	Asignar

A. Garcete	E. Aquino	C. Aguilera
Sí	Sí	Sí

Listado de Equipos o Insumos Utilizados

Observaciones adicionales
Se recomienda reemplazar baterias de los 3 paneles

Estado Final de Servicio / Sistema
El Servicio se encuentra concluído

Concluído
Sí

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional