ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

En la ciudad de Caacupé, a los 17 días del mes de junio del año dos mil veintiún, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena de la Sección de Control y Seguimiento, el Sr. Carlos Aguilera, Administrador de Contratos, El Sr. Genaro Figuero, Encargado de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa BRITAM S.A., correspondientes al mes de Junio, según Contrato N° 035/18. ----------

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

N° Itemn Cont.	Descripción	Cant.	Observ.
1.2	Computadora con el software de supervisión del funcionamiento del sistema; Verificar y registrar los parámetros mas importante	1	REALIZADO
1.7	Control de válvulas y llaves	1	REALIZADO
1.8	Verificación de cañerías	1	REALIZADO
1.11	Control de Filtro Hidráulico	3	REALIZADO
1.12	Control de Flow Swich	1	REALIZADO
1.24	Consumo Eléctrico	1	REALIZADO
1.25	Registro de las horas de uso y mantenimiento	1	REALIZADO
1.28	Verificar y registrar temperatura de entrada y salida del agua del evaporador	1	REALIZADO
1.29	Verificar aislación térmica del evaporador	1	REALIZADO
1.30	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo.	1	REALIZADO
1.31	Medición del consumo eléctrico.	1	REALIZADO
1.32	Verificar arranque y parada de bombas.	1	REALIZADO
1.33	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones.	1	REALIZADO
1.34	Verificación del manómetro.	1	REALIZADO
	UMAS		
1.37	Verificar tensión de correas de transmisión	1	REALIZADO
1.41	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones.	1	REALIZADO
1.42	Control de válvulas y termostato.	1	REALIZADO
1.43	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección.	1	REALIZADO
1.44	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo.	1	REALIZADO
1.45	Verificación y ajuste del ventilador.	1	REALIZADO
1.46	Limpieza y mantenimiento de válvulas.	1	REALIZADO
1.47	Medición de carga eléctrica.	1	REALIZADO
1.48	Verificación y limpieza de serpentina de tubos de cobre.	2	REALIZADO
	FANCOILS		
1.49	Limpieza de Filtro de aire	2	REALIZADO
1.50	Control de termostato.	1	REALIZADO

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Genaro Figueredo Valiente
Sala de Control
XIII - Circunscripción Judicial

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

1.51	Verificar la existencia de pérdidas en sistema de drenaje o vibraciones	1	REALIZADO
1.52	Revisión de contactores,reles,presostatos y demás elementos de protección	1	REALIZADO
1.53	Limpieza de filtros de aire	3	REALIZADO
1.54	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor.	1	REALIZADO
1.55	Revisión del sistema de drenaje.	1	REALIZADO
1.56	Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador	1	REALIZADO
1.57	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección.	1	REALIZADO
1.58	Medición de carga eléctrica	1	REALIZADO
1.61	Limpieza general de extractores.	1	RAELIZADO

Se deja constancia, que los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. --

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en dos fojas de un mismo tenor. ----------

Genaro Figueredo Valle
Sala de Control
XIII - Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL
SECCION DE OBRAS CIVILES
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial