CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

S.G. N°. 3499

20

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Senasa Itapé N° 011/2023

Asunción, 30 de mayo de 2023

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 2537
Fecha: 30 MAY 2023
Firma: Iván Rojas Hora: 14:13

Señora
Ing. Sara López - Directora General
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Ref.: Contrato N° 16/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" Comparación de Precios N° 04/2022 ID 406.605
Asunto: Pedido de pago de certificado de obra básico N° 5 mes de Abril de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. adjudicada por Resolución SG N° 383/2022, fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del Contrato N° 16/2022 de la Comparación de Precios N° 04/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" ID N° 406.605, en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

OBJETO DEL PAGO	Certificado N° 5 – Periodo: Abril/2023
DESCRIPCIÓN	Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé
CONTRATO N°	16/2022
MONTO DEL CONTRATO	**₲ 12.488.923.810** (Guaraníes Doce mil cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos veintitrés mil ochocientos diez IVA incluido)
FECHA DEL CONTRATO	28 de Setiembre de 2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Resolución SG N° 383/2022 (22 de agosto de 2022)
FACTURA N°	**1003**
MONTO DE LA FACTURA	**₲ 126.923.823** (Ciento veintiséis millones novecientos veintitrés mil ochocientos veintitrés.) IVA Incluido)

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

Nota de pedido de pago de la contratista a la fiscalización	Certificado de cumplimiento con seguro social

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 08:03:34

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Certificado de obra Normal	Resolución de adjudicación
Acta de medición de ítem por Obra	Orden de inicio o de proceder
Cronograma de avance físico - financiero aprobado	Acta de entrega de sitio de obras
Cronograma de avance físico real	Contrato de obra (C.G.C - C.E.C)
Registros fotográficos	Copia de pólizas vigentes
Certificado de cumplimiento tributario al día	Libro diario de obra
Copia de formulario N° 120 de la última presentación Declaración Jurada IVA	Copia del formulario N° 500 de presentación de renta

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente. -

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental / SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID - FONPRODE
Recibido por: Sonia Javalna
Fecha: 30 MAYO 2023 Nº 1339 Hora: 16:18
Obs.:

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 08:03:34

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"

COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº04/2022

CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ITAPÉ - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ

Certificado básico N°: 5 **Mes:Abril 2023**

Ciudad: Itapé **Departamento: Guairá**

PLANILLA RESUMEN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	SERVICIOS TECNICOS-DISEÑO DE INGENIERIA	508.776.840	35,03%	0,00%	35,03%	178.210.890	0	178.210.890
B	SERVICIOS TECNICOS-CONTROL DE OBRAS	832.431.600	21,00%	14,41%	35,41%	174.810.636	119.922.660	294.733.296
C	CAPACITACIONES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	504.825.750	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
D	EJECUCIÓN DE OBRAS	10.642.889.620	10,74%	0,71%	11,44%	1.142.555.831	75.344.760	1.217.900.591
	TOTAL GENERAL DEL CONTRATO Gs. con IVA	**12.488.923.810**	**11,98%**	**1,56%**	**13,54%**	**1.495.577.357**	**195.267.420**	**1.690.844.777**

DEDUCCIONES A LA FECHA

B.1	**MULTAS**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
B.2	**30% DESCUENTO DEL ANTICIPO**	**3.746.677.143**	**3,59%**	**0,47%**	**4,06%**	**448.673.207**	**58.580.226**	**507.253.433**
B.3	**5% RETENCION CAUCIONAL**	**624.446.191**	**0,60%**	**0,08%**	**0,68%**	**74.778.868**	**9.763.371**	**84.542.239**
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**4.371.123.334**	**4,19%**	**0,55%**	**4,74%**	**523.452.075**	**68.343.597**	**591.795.672**

C	**MONTO NETO A PAGAR (A-B)**	**8.117.800.476**	**7,78%**	**1,02%**	**8,80%**	**972.125.282**	**126.923.823**	**1.099.049.105**

GS.Ciento veinte y seis millones novecientos veinte y tres mil ochocientos veinte y tres.

Ing. Alejandro Feldmann Lichi
REPRESENTANTE TÉCNICO LEGAL
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

Ing. Geronimo Nuñez Cuevas
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
AH CONSORCIO CONSULTORES - ECATEF

Ing. Antonio Montanholi
SUPERVISOR / FISCAL DE DISEÑO
AH CONSORCIO CONSULTORES - ECATEF

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 08:03:34