MERCOSUR

TESAI HA TEKO PORAVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MERCOSUL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROYECTO "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS, SENASA - FOCEM"

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM

Licitación Publica Nacional N° 02/2.019 "Culminacion de la Construccion de la Planta de Tratamiento y Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe, Departamento de Guaira"

CONTRATO Nº 24/2019 – CONSORCIO UNIVERSITARIO

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 06

PERIODO: AGOSTO 2020

LOTE 1: " Culminacion de la Planta de Tratamiento de Desague Cloacal"

LOCALIDAD: ITURBE **DISTRITO: ITURBE** **DEPARTAMENTO: GUAIRA**

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBROS	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	DESARENADOR	125.973.498	37,91%	23,20%	61,11%	47.762.453	29.224.366	76.986.819
2	LAGUNAS DE ESTABILIZACION	803.101.834	72,65%	12,19%	84,84%	583.480.721	97.877.888	681.358.609
3	ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE EMISARIO	690.161.174	28,96%	3,74%	32,70%	199.856.903	25.801.400	225.658.303
A	**TOTAL DEL CONTRATO**	**1.619.236.506**	**51,33%**	**9,44%**	**60,77%**	**831.100.077**	**152.903.654**	**984.003.731**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS		0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	20,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO	323.847.301	51,33%	9,44%	60,77%	166.220.016	30.580.731	196.800.747
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL	80.961.825	51,33%	9,44%	60,77%	41.555.004	7.645.183	49.200.187
B	TOTAL DEDUCCIONES	**404.809.126**	51,33%	9,44%	60,77%	**207.775.020**	**38.225.914**	**246.000.934**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**	**1.214.427.380**	**51,33%**	**9,44%**	**60,77%**	**623.325.057**	**114.677.740**	**738.002.797**

SON GUARANIES: CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA.-

ING. CARLOS SAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC: 80104163-5
FORTIN TOLEDO #496 - ASUNCIÓN

ING. AMILCAR VILLASANTI
FISCALIZACIÓN

Ing. Amilcar Villasanti
Técnico en Obras
SENASA - FOCEM