TAPERÃ CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION Nº1.-Fecha :31-08-2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE ZANJA PYTA. CONTRATO 10-2020.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE ZANJA PYTA												
	Descripción de Rubros	Cantidad total Original	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio Certificado Anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	4183	m^2	2.700	11.294.100	0	1000	1000	0	2.700.000	2.700.000	24
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	4183	M^2	5.600	23.424.800	0	1000	1000	0	5.600.000	5.600.000	24
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado	903	ml	47.000	42.441.000	0	217	217	0	10.199.000	10.199.000	24
1.4	Refuerzo de cordones con c/ tierra apisonada	188	M^3	64.000	12.032.000	0	45	45	0	2.880.000	2.880.000	24
1.5	Relleno y compactación	628	M^3	66.000	41.448.000	0	150	150	0	9.900.000	9.900.000	24
1.6	Colchón de arena	502	M^3	65.000	32.630.000	0	120	120	0	7.800.000	7.800.000	24
1.7	Empedrado (piedra basalto)	4183	M^2	47.000	196.601.000	0	1000	1000	0	47.000.000	47.000.000	24
1.8	Apisonado con medio mecánico	4183	M^2	14.000	58.562.000	0	1000	1000	0	14.000.000	14.000.000	24
1.9	Pintura de cordones	903	ml	4.500	4.063.500	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Cartel de obra	2	unidad	2.000.000	4.000.000	0	1	1	0	2.000.000	2.000.000	50
1.11	Limpieza final	1	Global	2.420.000	2.420.000	0	0	0	0	0	0	0
	Monto total				428.916.400					102.079.000	102.079.000	

Retención por fondo de reparo 5% 5.103.950

NETO A COBRAR CERTIFICADO 96.975.050

GUARANÍES: noventa y seis millones novecientos setenta y cinco mil cincuenta guaraníes. -

CONTRATISTA

TAPERÃ CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Carlos D. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación del Dpto. de Amambay

TARPIMA CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION Nº1 - Fecha :31-08-2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADO EN LA CIUDAD DE ZAMBA PYTA. CONTRATO 10-2020.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE ZAMBA PYTA

	Descripción de Rubros	Cantidad total Original	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio Certificado Anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	4183	m²	2.700	11.294.100	0	1000	1000	0	2.700.000	2.700.000	24
1.2	Preparación de cama y perfilado de terreno	4183	M²	5.800	24.241.400	0	1000	1000	0	5.800.000	5.800.000	24
1.3	Cordón de hormigón prefabricado	308	ml	44.000	13.552.000	0	227	227	0	10.129.000	10.129.000	74
1.4	Relleno de cordón de ladrillos con cama de arena y apisonado	138	M²	34.000	4.692.000	0	45	45	0	1.530.000	1.530.000	33
1.5	Relleno y compactación	628	M³	66.000	41.448.000	0	150	150	0	9.900.000	9.900.000	24
1.6	Colchón de arena	502	M	65.000	32.630.000	0	120	120	0	7.800.000	7.800.000	24
1.7	Empedrado (piedra basalto)	4183	M²	47.000	196.601.000	0	1000	1000	0	47.000.000	47.000.000	24
1.8	Asfaltado con medio mezcla	4183	M²	14.000	58.562.000	0	1000	1000	0	14.000.000	14.000.000	24
1.9	Pintura de cordones	308	ml	4.500	1.386.000	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Cartel de obra	1	unidad	2.000.000	2.000.000	0	1	1	0	2.000.000	2.000.000	50
1.11	Limpieza final	1	Global	2.420.000	2.420.000	0	0	0	0	0	0	0
	Monto total				418.816.100					102.079.000	102.079.000	

Retención por fondo de reparo 5% 5.102.950

NETO A COBRAR CERTIFICADO 96.975.050

SUBARMIL: noventa y seis millones novecientos setenta y cinco mil cincuenta guaraníes.-

CONTRATISTA

ARPIMA CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzalez Peña
RUC: 4357 29 - 0
Tel.: 0336.271735
Ruta Mariano esq. Lomas Valentinas
Barrio Caballero - Concepción - Py.

DIRECTOR
DIRECCIÓN DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY