CERTIFICADO - 3 FINAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DISTRITO DE LA PAZ

UBICACION: BARRIO SANTA MARIA - CALLE BRASIL Y FULGENCIO YEGROS

En el distrito de La Paz, Departamento de Itapua, a los 07 dias mes de febrero de 2023, se reúne en representación de la Municipalidad de La Paz el Arq. Carlos Aquino y por la Empresa Contratista "PABLO CONSTRUCCIONES" RUC: 5883794-9. del Sr. Pablo Duarte Lopez con CI.N° 5.883.794; a efecto de realizar las mediciones del Certificado N°:3 corresponde al CONTRATO N° 14/2022 firmado entre la Municipalidad de La Paz y el Contratista. Con CD N° 14/2022 - ID N° 421.082

Pavimento tipo Empedrado:						PRODUCCIÓN						%
						CANTIDAD EJECUTADA		MONTO EN GUARANIES				PORCENTAJE
Ítems	Especificaciones de rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total	Acumul, anterior	Med. Actual	Acumul.a la fecha	Acumulado anterior	Medición Actual	Acumulado a la fecha	AVANCE
1	Replanteo y marcación	m2	3032	1.496	4.535.872	3032,00		3032,00	4.535.872	**0**	4.535.872	100,0%
2	Cartel de obra	un	1	1.392.628	1.392.628	1,00		1,00	1.392.628	**0**	1.392.628	100,0%
3	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)	m3	546	27.425	14.974.050	546,00		546,00	14.974.050	**0**	14.974.050	100,0%
4	Terraplén (DMT=3 Km)	m3	398	38.256	15.225.888	398,00		398,00	15.225.888	**0**	15.225.888	100,0%
5	Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)	m2	2653	35.011	92.884.183	1489,31	**1163,69**	2653,00	52.142.263	**40.741.920**	92.884.183	100,0%
6	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	62	779.827	48.349.274	51,00	**11,00**	62,00	39.771.177	**8.578.097**	48.349.274	100,0%
7	Tubos de hormigón Ø 0,80 metro colocado	Un.	3	581.466	1.744.398		**3,00**	3,00	0	**1.744.398**	1.744.398	100,0%
8	Cabezales de piedra de H° ciclopeo	m3	2	990.671	1.981.342		**2,00**	2,00	0	**1.981.342**	1.981.342	100,0%
9	Limpieza final de obra.	gl.	1	1.829.334	1.829.334		**1,00**	1,00	0	**1.829.334**	1.829.334	100,0%
	Total :				**182.916.969**				128.041.878	54.875.091	182.916.969	100,0%

IMPORTE SEGÚN PRESENTE CERTIFICACIÓN IVA INCLUIDO (IMPORTE CERTIFICADO -DEDUCCIONES) 54.875.091

RESUMEN		
Monto Total de Obra	Gs	182.916.969
Cetificación N°:1	Gs	73.166.787
Cetificación N°:2	Gs	54.875.091
Cetificación N°:3 Final	Gs	36.583.394