BOGADO CONSTRUCCIONES	N°3.400.053-4	CERTIFICADO 1	FECHA:	21/8/2025
		LOTE 1 — PLAZO: 90 DIAS	FECHA INICIO	23/6/2025
LOTE 1: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE COCINA-DEPÓSITO Y COMEDOR PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 2608 DON RAMON ESQUIVEL - ID 469022			FECHA ENTREGA	

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	INC %	CERTIFICADO ANTERIOR AVANCE	CERTIFICADO ANTERIOR MONTO	CERTIFICADO ACTUAL AVANCE	CERTIFICADO ACTUAL MONTO	ACUMULADOS AVANCE	ACUMULADOS MONTO
1	LIMPIEZA AREA DE TRABAJO	metros cuadrados	348	6.750	2.349.000	3,31	-	-	3,31	2.349.000	3,31	2.349.000
2	Vallado de seguridad	metros lineal	35	79.800	2.793.000	3,93	-	-	3,93	2.793.000	3,93	2.793.000
3	Demolición de Mamposteria	metros cuadrados	1,44	33.300	47.952	0,07	-	-	0,07	47.952	0,07	47.952
4	Remocion de Techos	metros cuadrados	110	44.000	4.840.000	6,81	-	-	6,81	4.840.000	6,81	4.840.000
5	Demolicion de revoques	metros cuadrados	32,75	37.600	1.231.400	1,73	-	-	1,73	1.231.400	1,73	1.231.400
6	Mamposteria de eucatex	metros cuadrados	20,15	319.000	6.427.850	9,05	-	-	9,05	6.427.850	9,05	6.427.850
7	Revoque de 1 capa	metros cuadrados	52,85	48.000	2.536.800	3,57	-	-	3,57	2.536.800	3,57	2.536.800
8	Provicion y montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N°27	metros cuadrados	110	114.000	12.540.000	17,65	-	-	17,65	12.540.000	17,65	12.540.000
9	Revestidos de azulejo	metros cuadrados	12,3	127.000	1.562.100	2,20	-	-	2,20	1.562.100	2,20	1.562.100
10	Mesada de granito	metros cuadrados	2,4	1.245.000	2.988.000	4,21	-	-	4,21	2.988.000	4,21	2.988.000
11	Pintura	metros cuadrados	193,6	39.000	7.550.400	10,63	-	-	10,63	7.550.400	10,63	7.550.400
12	Puerta eucatex con cerradura	unidad	1	698.500	698.500	0,98	-	-	0,98	698.500	0,98	698.500
13	Reparación de puertas, incluye provisión Y colocación de bisagra y cerraduras	unidad	2	444.000	888.000	1,25	-	-	1,25	888.000	1,25	888.000
14	Desague cloacal completo	unidad	1	1.990.000	1.990.000	2,80	-	-	2,80	1.990.000	2,80	1.990.000
15	Desengrasador	unidad	1	162.000	162.000	0,23	-	-	0,23	162.000	0,23	162.000
16	Montaje/Desmontaje de pileta	unidad	1	1.401.500	1.401.500	1,97	-	-	1,97	1.401.500	1,97	1.401.500
17	Provisión e instalación de tomas corrientes comunes con cableado de 4mm	unidad	8	186.000	1.488.000	2,09	-	-	2,09	1.488.000	2,09	1.488.000
18	Provisión e instalación de tomas corrientes tipo shucko con cableado de 4mm	unidad	6	234.000	1.404.000	1,98	-	-	1,98	1.404.000	1,98	1.404.000
19	Alimentacion de circuito de luces	unidad	2	201.000	402.000	0,57	-	-	0,57	402.000	0,57	402.000
20	Provision e instacion de artefacto de iluminacion led luz blanca	unidad	14	182.000	2.548.000	3,59	-	-	3,59	2.548.000	3,59	2.548.000
21	Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos	unidad	1	706.000	706.000	0,99	-	-	0,99	706.000	0,99	706.000
22	Construccion e instalaciones electricas	metro lineal	70	81.500	5.705.000	8,03	-	-	8,03	5.705.000	8,03	5.705.000
23	Ventilador de techo motor pesado, incluye instalacion y soporte metalicos	unidad	2	719.300	1.438.600	2,03	-	-	2,03	1.438.600	2,03	1.438.600
24	Estanteria de madera semidura(ver datalles)	unidad	60	70.000	4.200.000	5,91	-	-	5,91	4.200.000	5,91	4.200.000
25	Reja metálica Para Aberturas	unidad	4	498.500	1.994.000	2,81	-	-	2,81	1.994.000	2,81	1.994.000
26	Limpieza de obra final	global	1	1.149.300	1.149.300	1,62	-	-	1,62	1.149.300	1,62	1.149.300
		MONTO CONTRATO GUARANIES			71.041.402	100,00	-	-	100,00	71.041.402	100,00	71.041.402
				DESCUENTO ANTICIPO		-				-		
				RETENCION		5,00				3.552.070		
			MONTO A COBRAR GUARANIES							67.489.332		

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

Amado Cáceres
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

DICTAMEN

Tomas Romero Pereira, 21 de Agosto del 2025

Señor
Hernán Rivas – Intendente Municipal
Municipalidad del Distrito Tomas Romero Pereira.

I.REFERENICA; PAGO CERTIFICADO Nº 1

Por Medio de la Presente, notifico que fue presentada el CERTIFICADO DE OBRA N.º 1 por el Sr. Cesar Hermes Bogado Sosa representante de la empresa BOGADO CONSTRUCCIONES responsable de la OBRA con contrato N° 11/2025 LOTE 1: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE COCINA-DEPÓSITO Y COMEDOR PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 2608 DON RAMON ESQUIVEL – ID N° 469022.

Luego de efectuar la revisión correspondiente del certificado en referencia, se comprueba que tiene concordancia a planos y especificaciones técnicas por lo tanto se ratifica el mismo para el pago correspondiente.

Atte.

Fiscal de Obra.

Amado Cáceres
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

OBRA LOTE 1: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE COCINA-DEPÓSITO Y COMEDOR PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 2608 DON RAMON ESQUIVEL- ID N°469022.

CONTRATISTA: BOGADO CONSTRUCCIONES RUC N° 3.400.053-4

En el distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los veinte y un (21) días del mes de Agosto del 2025, se reúnen en representación de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, **el Arq. Amado Cabañas**, como fiscal de Obras y el **Sr. Cesar Hermes Bogado Sosa con C.I. Nº 3.400.053** representante de la firma unipersonal, **BOGADO CONSTRUCCIONES con RUC Nº 3.400.053-4** Contratista de la OBRA:

LOTE 1: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE COCINA-DEPÓSITO Y COMEDOR PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 2608 DON RAMON ESQUIVEL:

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismo han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla del Certificado Nº 1.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

.....
Cesar Hermes Bogado Sosa
Contratista
BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

.....
Fiscal de Obra
Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202