CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LUIS LÓPEZ, TRAMO ÁREA NO CENSADA, DE LA COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS, BARRIO SAN PATRICIO II.-

CONTRATO: Nº 13/2022

Fecha: 25/03/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 17/0/2.022	al: 25/03/2.022
Avance de obra: 100 %	

1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LUIS LÓPEZ, TRAMO ÁREA NO CENSADA, DE LA COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS, BARRIO SAN PATRICIO II

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	681,60	2.000	1.363.200	0	681,60	681,60	0	1.363.200	1.363.200	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	850.000	850.000	0	1,00	1,00	0	850.000	850.000	100%
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	340,80	32.000	10.905.600	0	340,80	340,80	0	10.905.600	10.905.600	100%
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	681,60	55.000	37.488.000	0	681,60	681,60	0	37.488.000	37.488.000	100%
1.5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	681,60	2.500	1.704.000	0	681,60	681,60	0	1.704.000	1.704.000	100%
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	85,20	7.500	639.000	0	85,20	85,20	0	639.000	639.000	100%
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	681,6	2.000	1.363.200	0	681,60	681,60	0	1.363.200	1.363.200	100%
	TOTAL					54.313.000						54.313.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	54.313.000
5% Retención	2.715.650
Neto a cobrar	51.597.350

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC: 1.256.450-8

Joel F. Benítez C.
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. N° 4382