EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. FEDERICO DAVID FLEITAS ROA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

OBRA: "RELLENO, COMPACTACION Y CERCADO PERIMETRAL DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO" con ID: 411.593 - Esc. Bas. N° 741 "Mcal Francisco Solano Lopez" FECHA: 17/06/2022

CERTIFICADO BASICO Nº 2

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	TRABAJOS PRELIMINARES: Replanteo y marcación	ML	109,7	6.273	688.148	109,7	0	109,7	100%	0%	100%	688.148	0	688.148
2	TRABAJOS PRELIMINARES: Cartel de obra	Un	1	1.375.892	1.375.892	1	0	1	100%	0%	100%	1.375.892	0	1.375.892
3	MOVIMIENTO DE SUELO: Trabajo de horas máquina	Hs	12	385.771	4.629.252	12	0	12	100%	0%	100%	4.629.252	0	4.629.252
4	MOVIMINETO DE SUELO: Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	M3	928,155	42.341	39.299.011	729,48092	183,61338	913,0943	79%	20%	98%	30.886.952	7.774.374	38.661.326
5	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO: Varillas para anclaje de pilar de H°A°	Un	22	94.718	2.083.796	22	0	22	100%	0%	100%	2.083.796	0	2.083.796
6	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO: Encadenado inferior de Hº Aº visto sobre muro 20x25	ML	64,7	247.929	16.041.006	0	64,7	64,7	0%	100%	100%	0	16.041.006	16.041.006
8	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO: Pilares de H°A° visto de 20x20	Un	22	292.308	6.430.776	0	15	15	0%	68%	68%	0	4.384.620	4.384.620
9	OBRAS EXTERIORES: Cercado Perimetral con columna de H°A°	ML	64,7	167.158	10.815.123	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
10	OBRAS EXTERIORES: Canal de Desague abierto de 0,60m	ML	64,7	118.241	7.650.193	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
11	OBRAS EXTERIORES: Cercado Perimetral provisorio con material del cercado existente	ML	35	97.227	3.402.945	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
12	OBRAS EXTERIORES: Limpieza final	Global	1	1.583.858	1.583.858	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
	TOTAL GENERAL				**94.000.000**				**40,00%**	**30,00%**	**70,00%**	**37.600.000**	**28.200.000**	**65.800.000**

Arq. Federico D. Fleitas R
Servicios de Arquitectura
MOPC N° 2397

CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC Nº 2648