S.G. N° 7827

Asunción, 21 de diciembre de 2021.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: Pedido de pago CERTIFICADO DE FUENTE DE PROVISION 15

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 15 – FUENTE DE PROVISION
MES	DICIEMBRE/2021
FACTURA CREDITO	**N°** 001-001-0000061
MONTO	**Gs. 253.359.589.-** (Son Guaraníes: Doscientos cincuenta y tres millones trescientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve.-)
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Elena
Fecha: 21-12-2021 Nº 2825 Hora: 14:00
Obs.:

CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 6045
Fecha: 21 DIC 2021
Hora: 12:12

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 15 FUENTE DE PROVISION

PERIODO: DICIEMBRE 2021

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	105,26%	0,00%	105,26%	326.640.336	-	326.640.336
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	69,45%	0,00%	69,45%	215.513.152	-	215.513.152
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	95,66%	0,00%	95,66%	296.861.405	-	296.861.405
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	39,64%	0,00%	39,64%	123.011.148	-	123.011.148
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	95,69%	0,00%	95,69%	296.947.707	-	296.947.707
6	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	AREGUA	CENTRAL	310.319.900	39,56%	0,00%	39,56%	122.775.000	-	122.775.000
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	95,03%	0,00%	95,03%	294.909.178	-	294.909.178
9	HOSPITAL REGIONAL	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	310.319.900	93,58%	0,00%	93,58%	290.411.466	-	290.411.466
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	109,40%	0,00%	109,40%	197.000.117	-	197.000.117
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	23,32%	0,00%	23,32%	41.990.000		41.990.000
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	115,13%	0,00%	115,13%	207.326.060	-	207.326.060
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	9,44%	0,00%	9,44%	16.995.986		16.995.986
15	HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU	SAN LORENZO	CENTRAL	180.072.500	131,28%	0,00%	131,28%	236.400.846	-	236.400.846
16	USF COLONIA GUARANI	GENERAL EUGENIO A. GARAY	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	91,46%	0,00%	91,46%	164.702.700	-	164.702.700
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	83,32%	0,00%	83,32%	150.041.668	-	150.041.668
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	145,73%	0,00%	145,73%	262.410.918	-	262.410.918
21	USF DE MCAL LOPEZ	YHU	CAAGUAZU	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	122,99%	0,00%	122,99%	221.465.427	-	221.465.427
23	USF COLONIA LIBERTAD YANQUI CUEI	SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	106,40%	0,00%	106,40%	191.599.504	-	191.599.504
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	169,83%	0,00%	169,83%	305.824.028	-	305.824.028
26	USF PINDOI	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	180.072.500	0,00%	42,71%	42,71%	-	76.902.928	76.902.928
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
28	HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN NEPOMUSENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	180.072.500	0,00%	55,98%	55,98%	-	100.801.332	100.801.332
29	CENTRO DE SALUD DE TAVAI	TAVAI	CAAZAPA	180.072.500	0,00%	49,42%	49,42%	-	88.990.044	88.990.044
A	**TOTAL DEL CONTRATO**			**6.394.329.100**	**61,97%**	**4,17%**	**66,14%**	**3.962.826.646**	**266.694.304**	**4.229.520.950**

DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	61,97%	4,17%	66,14%	198.141.332	13.334.715	211.476.047
B	TOTAL DEDUCCIONES			**319.716.455**	61,97%	4,17%	66,14%	**198.141.332**	**13.334.715**	**211.476.047**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**			**6.074.612.645**	**61,97%**	**4,17%**	**66,14%**	**3.764.685.314**	**253.359.589**	**4.018.044.903**

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2

Lic. Marcos Fleitas
Supervisor General
de Recursos Hídricos
FISCALIZACIÓN SENASA