CERTIFICACION Nº9-Fecha :30-10-2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMABY-AD REFERENDUM PLURIANUAL. CONTRATO 02-2020.

LOTE 1 -CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CIIUDAD DE BELLA VISTA NORTE.												
	Descripción de Rubros	Cantidad total Original	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio Certificado Anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	18.000	m^2	3.000	54.000.000	12000	2800	14.800	36.000.000	44.400.000	8.400.000	82
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	18.000	M^2	6.000	108.000.000	12.000	2800	14.800	72.000.000	88.800.000	16.800.000	82
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado 08x30 x50	4.552	ml	44.000	200.288.000	3.036	705	3.741	133.584.000	164.604.000	31.020.000	82
1.4	Refuerzo de cordones con c/ tierra apisonada	810	M^3	64.000	51.840.000	543	121	664	34.752.000	42.496.000	7.744.000	82
1.5	Colchón de arena	3.600	M^3	65.000	234.000.000	2412	547	2959	156.780.000	192.335.000	35.555.000	82
1.6	Relleno y compactación	2.160	M^3	66.000	142.560.000	1462	266	1728	96.492.000	114.048.000	17.556.000	82
1.7	Provisión y colocación de pavimento de adoquín hexagonal de 10 cm, con junta de dilatación de material asfaltico	18.000	M^2	117.0000	2.106.000.000	12000	2800	14800	1.404.000.000	1.731.600.000	327.600.000	82
1.8	Apisonado con medio mecánico	18.000	M^2	12.000	216.000.000	12000	2800	14800	144.000.000	177.600.000	33.600.000	82
1.9	Pintura de cordones	4.552	ml	5.000	22.760.000	3.036	705	3.741	15.180.000	18.705.000	3.525.000	82
1.10	Cartel de obra	3	unidad	2.000.000	6.000.000	3	0	3	6.000.000	6.000.000	0	100
1.11	Limpieza final	1	Global	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Monto total				3.150.448.000				2.098.788.000	2.580.588.000	481.800.000	

Retención por fondo de reparo 5% 24.090.000

NETO A COBRAR CERTIFICADO 457.710.000

GUARANÍES: Cuatrocientos cincuenta y siete millones setecientos diez mil.

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

CONTRATISTA

TAPERA CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay