PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 3

OBRA: **Construcción de Pavimento tipo Empedrado, calle Curupayty entre Tebicuary y Asuncion de la Ciudad de Yuty con ID: 425095**

UBICACIÓN: ZONA URBANA DISTRITO: YUTY DPTO: CAAZAPA

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE YUTY

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA METALURGICA MIQUEAS CONTRATO N° /2023 FECHA: / /2023

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 131.760.000 FECHA: / /2023

Ítem	*Descripción del Bien*	*Unidad*	*Cantidad/ Contratual*	*Precio unitario (IVA incluido)*	*Precio total*	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Marcación y replanteo Planaltimétrico	m2	1.296	5.300	6.868.800	1296	0	1.296	100%	6.868.800	0	6.868.800
2	Servicio de Excavación y limpieza	m3	720	5.300	3.816.000	720	0	720	100%	3.816.000	0	3.816.000
3	Preparacion de terreno para caja Empedrado	m2	1.296	5.300	6.868.800	1296	0	1.296	100%	6.868.800	0	6.868.800
4	Colocación de cordón	ml	324	89.000	28.836.000	324	0	324	100%	28.836.000	0	28.836.000
5	Relleno para soporte de cordones	m2	240	21.000	5.040.000	240	0	240	100%	5.040.000	0	5.040.000
6	Pintura a la Cal	ml	324	3.300	1.069.200	0	324	324	100%	0	1.069.200	1.069.200
7	Pavimento tipo empedrado sobre colchon de arena lavada	m2	1.187,136	54.500	64.698.912	705	482	1.187	100%	38.422.500	26.276.412	64.698.912
8	Relleno y compactacion de terreno	m2	1.187,136	3.400	4.036.262	820	367	1.187	100%	2.788.000	1.248.262	4.036.262
9	enripiado de empedrado con triturada sexta	m2	1.187,136	2.900	3.442.694	0	1.187	1.187	100%	0	3.442.694	3.442.694
10	Badenes con boca calle de 12.00 x 1.20 x 0,12m de profundidad o desnivel en hormigón armado	Gl	1	3.183.332	3.183.332	0	1	1	100%	0	3.183.332	3.183.332
11	Limpieza de obra	Gl	1	3.900.000	3.900.000	0	1	1	100%	0	3.900.000	3.900.000
PRECIO TOTAL GUARANIES					**131.760.000**				**100,00%**	**92.640.100**	**39.119.900**	**131.760.000**

MUNICIPALIDAD DE YUTY
DIRECCION DE OBRAS
Arq. Pedro Antonio López
Reg. Prof. N° 11779

CONSTRUCTORA METALÚRGICA
MIQUEAS
RUC: 3.628.310 - 0