Contratista: IVASA CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Contrato para la ejecución de las Obras denominadas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN INMEDIACIONES DE LA ESCUELA SAN RAMÓN ID Nro. 401.754

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

FECHA desde: 29/10/2021 hasta: 05/11/2021

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	Avance fisico			Avance Financiero			%	%	%
							CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	MONTO ANTERIOR	MONTO ACTUAL	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANTERIOR	PORCENTAJE EJECUTADO ACTUAL	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO
1	72131701-002	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.792	1.900	3.404.800	-	896	896	-	1.702.400	1.702.400	0%	50%	50%
2	72131701-002	Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de rio (Piedra blanca, arenisca -Emboscada)	Metros cuadrados	1.792	58.900	105.548.800	-	896	896	-	52.774.400	52.774.400	0%	50%	50%
3	72131701-002	con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica	Metros cuadrados	1.792	4.180	7.490.560	-	896	896	-	3.745.280	3.745.280	0%	50%	50%
4	72131701-002	Cordón de Hormigón Simple pre-fabricado. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm	Metro lineal	517	66.500	34.380.500	-	259	259	-	17.190.250	17.190.250	0%	50%	50%
5	72131701-002	Badén con varilla de 8 mm c/ 15, hormigon de 12 cm de espesor del tipo Fck 180 kg/cm2. Ancho 2 mts.	Metros cuadrados	28	213.750	5.985.000	-	14	14	-	2.992.500	2.992.500	0%	50%	50%
6	72131701-002	Viga de terminacion de 30x50, con 4 varillas de 10 mm y estribos de 6 mm cada 20 cm. Fck 180 kg/m2.	Metro lineal	8	171.000	1.368.000	-	4	4	-	684.000	684.000	0%	50%	50%
7	72131701-002	Cartel de obra 2m*1,5m	Unidad	1	1.425.000	1.425.000	-	1	1	-	1.425.000	1.425.000	0%	50%	50%
8	72131701-002	Retiro de escombro y limpieza	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000	-	-	-	-	-	-	0%	100%	100%
					Precio Total	161.027.660					80.513.830			0%	0%
														50%	

Ing. Eduardo F. Benítez Petit

Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-615-835

Fiscal de Obras

IVASA CONSTRUCCIONES

Contratista: IVASA CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Contrato para la ejecución de las Obras denominadas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN INMEDIACIONES DE LA ESCUELA SAN RAMÓN ID Nro. 401.754

RESUMEN CERTIFICADO 1

MONTO DEL CONTRATO Gs				FECHA	desde:	29/10/2021	hasta:	05/11/2021
ANTICIPO 0% Gs					161.027.660	Fecha 1er Cert: 05/11/2021		
					-			
Item	Denominación del Local	Monto del Contrato	Porcentaje realizado Anterior	Porcentaje realizado Actual	Porcentaje realizado Acumulado	Monto Bruto de Certificación (Gs.)		
						Anterior	Actual	Acumulado
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN INMEDIACIONES DE LA ESCUELA SAN RAMÓN	161.027.660	0%	50%	50%	-	80.513.830	80.513.830
TOTAL CERTIFICADO Nº 01							80.513.830	80.513.830
ANTICIPO FINANCIERO (0%)							-	
FONDO DE REPARO (5%)							4.025.692	4.025.692
TOTAL A COBRAR							76.488.138	76.488.138

Total Guaranies: Setenta y seis millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento treinta y ocho.

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-983-651
Fiscal de Obras

FISCAL DE OBRAS

IVASA CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA