BOGADO CONSTRUCCIONES				N°3.400.053-4	CERTIFICADO 1				FECHA:		21/8/2025	
						PLAZO	90 DIAS		FECHA INICIO		23/6/2025	
LOTE 2: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE COCINA-DEPÓSITO / ESCUELA BÁSICA N° 2870 AUGUSTO ROA BASTOS					ID N°				FECHA ENTREGA			
					469022		CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL		ACUMULADOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	INC %	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO
1	LIMPIEZA AREA DE TRABAJO	metros cuadrados	36	6.750	243.000	0,72	-	-	0,72	243.000	0,72	243.000
2	Vallado de seguridad	metros lineal	20	79.500	1.590.000	4,71	-	-	4,71	1.590.000	4,71	1.590.000
3	Mamposteria de eucatex	metros cuadrados	21	319.000	6.699.000	19,84	-	-	19,84	6.699.000	19,84	6.699.000
4	Revestidos de azulejo	metros cuadrados	8,2	127.000	1.041.400	3,08	-	-	3,08	1.041.400	3,08	1.041.400
5	Mesada de granito	metros cuadrados	1,7	1.245.000	2.116.500	6,27	-	-	6,27	2.116.500	6,27	2.116.500
6	Pintura INTERIOR	metros cuadrados	58,5	39.500	2.310.750	6,84	-	-	6,84	2.310.750	6,84	2.310.750
7	Puerta eucatex con cerradura	unidad	1	698.500	698.500	2,07	-	-	2,07	698.500	2,07	698.500
8	Reparación de puertas, incluye provisión Y colocación de bisagra y cerraduras	unidad	1	444.000	444.000	1,31	-	-	1,31	444.000	1,31	444.000
9	Desague cloacal completo	unidad	1	2.133.000	2.133.000	6,32	-	-	6,32	2.133.000	6,32	2.133.000
10	Desengrasador	unidad	1	162.000	162.000	0,48	-	-	0,48	162.000	0,48	162.000
11	Montaje/Desmontaje de pileta -provision y colocacion de pileta inoxidable doble bacha	unidad	1	1.401.500	1.401.500	4,15	-	-	4,15	1.401.500	4,15	1.401.500
12	Provisión e instalación de tomas corrientes comunes con cableado de 4mm	unidad	6	186.000	1.116.000	3,30	-	-	3,30	1.116.000	3,30	1.116.000
13	Provisión e instalación de tomas corrientes tipo shucko con cableado de 4mm	unidad	3	234.000	702.000	2,08	-	-	2,08	702.000	2,08	702.000
14	Alimentacion de circuito de luces	unidad	2	201.000	402.000	1,19	-	-	1,19	402.000	1,19	402.000
15	Provision e instacion de artefacto de iluminacion led luz blanca	unidad	14	182.000	2.548.000	7,55	-	-	7,55	2.548.000	7,55	2.548.000
16	Instalación de tablero metálico con barras monofasico 12 módulos	unidad	1	706.000	706.000	2,09	-	-	2,09	706.000	2,09	706.000
17	Alimentacion aereo al tablero seccional c/cable de 2x6 mm2	metro lineal	70	81.600	5.712.000	16,92	-	-	16,92	5.712.000	16,92	5.712.000
18	Estanteria de madera semidura(ver datalles)	unidad	10	70.000	700.000	2,07	-	-	2,07	700.000	2,07	700.000
19	Reja metálica Para Aberturas	unidad	4	498.500	1.994.000	5,90	-	-	5,90	1.994.000	5,90	1.994.000
20	Limpieza de obra final	global	1	1.049.000	1.049.000	3,11	-	-	3,11	1.049.000	3,11	1.049.000
		MONTO CONTRATO GUARANIES			33.768.650	100,00	-	-	100,00	33.768.650	100,00	33.768.650
				DESCUENTO ANTICIPO		-				-		
				RETENCION		5,00				1.688.433		
			MONTO A COBRAR GUARANIES							32.080.218		

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

DICTAMEN

Tomas Romero Pereira, 21 de Agosto del 2025

Señor
Hernán Rivas – Intendente Municipal
Municipalidad del Distrito Tomas Romero Pereira.

I.REFERENICA; PAGO CERTIFICADO Nº 1

Por Medio de la Presente, notifico que fue presentada el CERTIFICADO DE OBRA N.º 1 por el Sr. Cesar Hermes Bogado Sosa representante de la empresa BOGADO CONSTRUCCIONES responsable de la OBRA con contrato N° 11/2025 LOTE 2: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE COCINA-DEPÓSITO / ESCUELA BÁSICA N° 2870 AUGUSTO ROA BASTOS – ID N°469022.

Luego de efectuar la revisión correspondiente del certificado en referencia, se comprueba que tiene concordancia a planos y especificaciones técnicas por lo tanto se ratifica el mismo para el pago correspondiente.

Atte.

Fiscal de Obra.

Amado Cubañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

OBRA LOTE 2: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE COCINA-DEPÓSITO / ESCUELA BÁSICA N° 2870 AUGUSTO ROA BASTOS – ID N° 469022.

CONTRATISTA: BOGADO CONSTRUCCIONES RUC N° 3.400.053-4

En el distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los Veinte y un (21) días del mes de Agosto del 2025, se reúnen en representación de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, **el Arq. Amado Cabañas**, como fiscal de Obras y el **Sr. Cesar Hermes Bogado Sosa con C.I. Nº 3.400.053** representante de la firma unipersonal, **BOGADO CONSTRUCCIONES con RUC Nº 3.400.053-4** Contratista de la OBRA:

LOTE 2: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA USO DE COCINA-DEPÓSITO / ESCUELA BÁSICA N° 2870 AUGUSTO ROA BASTOS

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismo han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla del Certificado Nº 1.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

.....
Cesar Hermes Bogado Sosa
Contratista

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

.....
Fiscal de Obra

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202