CERTIFICADO Nº 1

LPN N° 01/23 - CONTRATO N° 16/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024,.

OBRA - **LOTE 8: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO.-** **FECHA: 30/ 10/ 2023**

UBICACION: **ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA - KM 10 MONDAY.-**

		ADJUDICADO				CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	572,00	3.560	2.036.320	543,77	1.935.821	28,23
2	Limpieza y preparación del terreno. (Según EE.TT.)	m2	572,00	7.120	4.072.640	543,77	3.871.642	28,23
3	Destronque de arbol grande. (Según EE.TT.)	un	2,00	352.885	705.770	2,00	705.770	0,00
4	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	m2	12,00	19.491	233.892	12,00	233.892	0,00
5	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	0,00	0	1,00
6	Trabajo de maquinas. (Según EE.TT.)	hs	6,00	265.220	1.591.320	6,00	1.591.320	0,00
7	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	522,00	50.285	26.248.770	200,00	10.057.000	322,00
8	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	204,00	30.750	6.273.000	53,89975	1.657.417	150,10025
9	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	5,02	110.138	552.893	0,00	0	5,02
10	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	2,80	1.323.252	3.705.106	0,00	0	2,80
11	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	21,00	220.809	4.636.989	0,00	0	21,00
12	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	0	1,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**53.474.299**		**20.052.862**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**20.052.862**	**38%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-4.010.572**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-1.002.643**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**15.039.647**	

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTAY SIETE.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. CINTHIA ACOSTA
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SCDE S.A.
Ruben Andres Cardozo Villalba
Contratista

SCDE S.A.
CONSTRUCTORA
RUC: 80105163 - 0
CDE - PY