Ing. Diego Szklarkiervicz
e-mail: diegoszk@hotmail.com
RUC: 1.398.623-6

José Rivera Nº 1087
Tel/fax: 021-226.157
Asunción – Paraguay

Certificado de Obra Nº 1

POLICÍA NACIONAL

"Restauración del Colegio de Policía Sgto. Aydte. José Merlo Saravia, Central y filiales - Plurianual - **LOTE 2 (Bloque Dormitorios y Sanitarios)"**

Contrato Nº 240/2019

Contratista: Ing. Diego Szklarkiervicz
RUC: 1.398.623-6

Certificado Nº: 1
Mes: Noviembre 2019

Item	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDAD			MONTOS EN GUARANIES		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Preparacion de obra, marcacion y replanteo	Metros cuadrados	1.094	3.000	3.282.000	0,00	1094,00	1.094,00	0	3.282.000	3.282.000
2	Servicios de limpieza de terrenos	Metros cuadrados	1.094	3.500	3.829.000	0,00	1094,00	1.094,00	0	3.829.000	3.829.000
3	Preparacion de obra, constrauccion de obrador - o provision de obrador movil	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000	0,00	1,00	1,00	0	3.900.000	3.900.000
4	Preparacion de obra, vallado de obra	Metro lineal	134	43.500	5.829.000	0,00	134,00	134,00	0	5.829.000	5.829.000
5	Preparacion de obra, confeccion y colocacion de cartel de obra con iluminacion	Metros cuadrados	8	180.000	1.440.000	0,00	8,00	8,00	0	1.440.000	1.440.000
6	Estudio de suelo	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	0,00	1,00	1,00	0	2.000.000	2.000.000
7	Preparacion de obra	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	0,00	1,00	1,00	0	2.500.000	2.500.000
8	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	16,27	1.600.000	26.032.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Colocacion de hormigon armado	Metro lineal	162,2	140.000	22.708.000	0,00	162,20	162,20	0	22.708.000	22.708.000
10	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	11,9	1.600.000	19.040.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Colocacion de hormigon armado, vigas de H°A°	Metro lineal	296,2	140.000	41.468.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	18,58	90.000	1.672.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Mamposteria de elevación, con ladrillo comun	Metros cuadrados	917,85	130.000	119.320.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Mamposteria de aislación horizontal	Metro lineal	175,58	28.600	5.021.588	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Revoques interior con hidrofugo	Metros cuadrados	1.241,51	30.000	37.245.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	Revoques de paredes, pilares y vigas con hidrofugo	Metros cuadrados	753,62	33.500	25.246.270	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Marilin Navarro
Fi[illegible] Obras

17	Colocacion de pisos - contrapisos, de cascotes	Metros cuadrados	122,21	30.000	3.666.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	Colocacion de pisos - contrapisos, carpeta de asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	122,21	25.000	3.055.250	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	Colocacion de pisos - contrapisos, provision y colocacion de piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	122,21	80.000	9.776.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Aberturas, (envarillado sobre aberturas)	Metro lineal	138	18.000	2.484.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	Instalacion o colocacion de zocalo, revestido ceramico	Metros cuadrados	159,52	67.500	10.767.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	Construccion e instalaciones electricas, extension de linea trifasica	Metro lineal	50	50.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	Construccion e instalaciones electricas, tablero general	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Construccion e instalaciones electricas, tablero seccional incluye cableados y llave	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	Construccion e instalaciones electricas, bocas de lamparas incluye colocacion de electroductos, cableado y artefactos de iluminacion	Unidad	84	160.000	13.440.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	Construccion e instalaciones electricas, bocas de toma corriente incluye colocacion de electroductos, cableado y tomas	Unidad	41	125.000	5.125.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27	Construccion e instalaciones electricas, bocas para ventilador de techo incluye electroductos y cableado	Unidad	18	160.000	2.880.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	22	90.000	1.980.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	Construccion e instalaciones electricas, bocas para acondicionador de aire incluye electroductos y cableado	Unidad	8	225.000	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, rejilla de pipso	Unidad	26	100.000	2.600.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, revision y colocacion de lavatorios incluye griferias y conexiones	Unidad	10	520.000	5.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de inodoro con cisterna alta incluye conexiones y tapas de inodoro	Unidad	7	980.000	6.860.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
33	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de mingitorios	Unidad	7	470.000	3.290.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, provision y colocacion de pileta para lavar ropa incluye griferias y conexiones	Unidad	7	350.000	2.450.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, alimentacion de agua, cañeria de PVC de 1	Metro lineal	150	35.000	5.250.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, cañeria de PVC de 3,4	Metro lineal	82	20.000	1.640.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, llaves de paso de 3,4	Unidad	7	85.000	595.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Montaje , Desmontaje de artefactos sanitarios, bocas de agua para artefactos en baños	Unidad	50	115.000	5.750.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0
39	Reparacion de desague cloacal, caño de desague de 100mm PVC	Metro lineal	20	18.000	360.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Marilia Navarro
Fiscal de Obras

Induclor S.R.L.

Capital Guaraníes 600.000.000
Epifanio Méndez Fleitas 3999
Teléfono: 502 178 - Telefax: 508 078
E-mail: induclor@ conexion.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13432370
Fecha Inicio Vigencia:30/05/2019
Fecha Fin Vigencia:31/05/2020
RUC: 80004743 - 5
NOTA DE REMISIÓN
Nº001-001 0006455

Fecha de Emisión: 26-08-2019

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA
Nombre o Razón Social: PN. Programa 2.1.6 Formación y Capacitación RUC o C.I.Nº: 800161197-1
Domicilio: Avda. del Cadete y Ofic. Insp. Leongino Santa Cruz.

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del traslado: Venta
Comprobante de Venta:
Nº de Timbrado:
Comp. de Venta Nº:
Fecha de expedición:
Fecha de inicio del traslado: 26-08-19
Fecha estimada de término del traslado: 26-08-19
Dirección del punto de partida: Epifanio Mendez Fleitas 3999
Ciudad: Asunción
Departamento: Central
Dirección del punto de llegada: Avda del Cadete y ofic. Insp. Leongino Santa Cruz.
Ciudad: Luque
Departamento: Centra
Kilómetros estimado de recorrido: —
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: —
Motivo: —

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del vehículo: JMC
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BLD 795.
Número de Registro único del Automotor (RUA) de Remolque / tracto/ semiremolque

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
Nombre y Apellido o Razón Social: Migdonio Aguero
Domicilio: M.R.A. -
RUC o C.I.Nº: 2.536.571 -

DATOS DE LA MERCADERÍA
Descripción Detallada (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma / Datos de Relevancia de la Mercadería)

Cantidad	Unidad de Medida	Detalle de las Mercaderias
100	Unid.	Hipoclorito de sodio al 8% PoolClor bidón x 5Lts.
1	Unid.	Detergente Liq. bidón x 5Lts - Ondina.

Policía Nacional del Paraguay - ISEPOL - Instituto Superior de Educación Policial - SUAF 2.1.6 Jefe de Adquisiciones
BLAS CANTERO
Oficial Segundo INTD
Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.6

Policía Nacional del Paraguay - ISEPOL - Instituto Superior de Educación Policial - SUAF 2.1.6 Jefatura
ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado Pagador

Lic. Claudia E. Nuñez
Auditora
Dpto. Auditoría Interna

RECEPCION DE LA MERCADERIA
Nombre y Apellido: .....
Fecha: / /
RUC/C.I.
Firma: .....

GRAFICA RAMIREZ de Pedro Celso Ramirez V. RUC: 4691533 - 8 - Habilitación Nº1786
Teléfono: 557 607 Cel.:(0981) 655 184 (0985) 954 434- Cacique Cara Cara Nº3320 c/Avda. Fdo. de la Mora
05Tal.50x4 del 0006251 - 0006500 - 30/05/2019.-

ORIGINAL: DESTINATARIO - DUPLICADO: REMITENTE
TRIPLICADO: ADM. TRIBUTARIA - CUADRUPLICADO: TRANSPORTISTA