ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA
CONCURSO DE OFERTAS ID N°426728
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN

A los 25 días del mes marzo del año dos mil veinticuatro, con la anuencia de la Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana, en representación de la FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNE y el Sr. Gustavo Ramón Mora Fariña, en representación de la empresa MORA CONSTRUCCIONES de Gustavo Ramón Mora Fariña, se reúnen a los efectos de celebrar el Acta de Recepción provisoria, de las ordenes de servicios **N° 2866 al 2869**, emitidas en el marco de la ejecución del **CONTRATO N° 105/2023** de fecha 30 de octubre de 2023 correspondiente a la licitación concurso de ofertas **ID N° 426728** "Mantenimiento, Reparación y Remodelación de los Camineros de la Institución" por un valor total de Gs.**811.569.900** (guaraníes ochocientos once millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos), las ejecuciones correspondientes a las ordenes mencionadas ha iniciado en fecha 1 de noviembre de 2023 y ha concluido en fecha 25 de marzo de 2024 con la emisión del acta de certificación N° 06 de la presente fecha.

A continuación se detalla la ejecución mencionada:

N° de Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	Demolición y remoción de vereda de hormigón con canto rodado existente y retiro de escombros con disposición de residuos en contenedor	M2	UNI	1.365	27.300.000
2	Mano de obra de demolición y remoción de vereda de hormigón con canto rodado existente y retiro de escombros con disposición de residuos en contenedor	M2	UNI	1.365	54.190.500
3	Provisión de materiales para la preparación de colchón de triturada 6ta h=0.03 m, provisión de pavimentación de adoquín tipo pavers DORMIDO de H° tipo loseta 20x10x4 cm COLOR NATURAL en el centro y color CERAMICO en el borde, compactación de adoquinado con placa vibratoria, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación (contemplando escaleras y rampas de puntos específicos existentes)	M2	UNI	1.365	19.372.500
4	Mano de obra de preparación y desbroce de caja a=3.30, h=0.16	M3	615	29.000	17.835.000
5	Provisión de materiales para la preparación de colchón de triturada 6ta h=0.03 m, provisión de pavimentación de adoquín tipo pavers DORMIDO de H° tipo loseta 20x10x4 cm COLOR NATURAL en el centro y color CERAMICO en el borde, compactación de adoquinado con placa vibratoria, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación (contemplando escaleras y rampas de puntos específicos existentes).	M2	UNI	1.365	161.479.500
6	Mano de Obra de preparación de colchón de triturada y colocación de pavimentación de adoquín tipo pavers	M2	1.365	34.600	47.229.000
7	Provisión de Cordón prefabricado de H° 0.80x0.20x0.10 con relleno	ml	1.275	55.000	70.125.000
8	Mano de Obra de colocación de cordón prefabricado de H° 0.80x0.20x0.10 con relleno	ml	257	23.500	29.962.500
9	Provisión de materiales para relleno para soporte de cordones	M3	50	243.300	12.165.000
10	Mano de Obra de relleno para soporte de cordones	M3	50	32.500	1.625.000
11	Provisión de materiales para la preparación, excavación y carga de base de H° A° con medidas de 0.30x0.80x0.50 de profundidad. (Medidas de altura con variación de acuerdo al nivel de terreno)	M3	15	1.304.300	19.564.500
12	Mano de Obra de preparación, excavación y carga de base de H° A° con medidas de 0.30x0.80x0.50 de profundidad. (Medidas de altura con variación de acuerdo al nivel de terreno)	M3	15	798.300	11.974.500
13	Provisión de materiales para la fabricación y montaje de estructura metálica de techo de camineros con Tubo 100x100x2mm, correas con perfil C. Techado con chapa	M2	100	313.300	136.283.500

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

Escaneado con CamScanner

	ondulada de 0,28mm color natural				
14	Mano de Obra de fabricación, montaje de estructura metálica de techo de camineros con Tubo 100x100x2mm, correas con perfil C y Techado con chapa ondulada de 0,28mm color natural. Terminación con fondo en antioxido negro	M2	100	193.300	84.085.500
15	Provisión de materiales para pintura de estructuras metálicas con esmalte sintético automotivo negro fosco	M2	435	58.600	25.491.000
16	Mano de obra de Pintura de estructuras metálicas	M2	435	26.600	11.571.000
17	Provisión de canaleta embutida con bajada de desagüe pluvial	ml	175	98.300	17.202.500
18	Mano de Obra de colocación de canaleta embutida con bajada de desagüe pluvial	ml	175	38.600	6.755.000
19	Provisión de materiales para registro de desagüe pluvial 0,50x0,50 con tapa de rejilla metálica de 0,30x0,30	UNI	30	270.000	13.500.000
20	Mano de Obra de preparación de registro de desagüe pluvial 0,50x0,50 con tapa de rejilla metálica de 0,30x0,30	UNI	30	81.000	4.050.000
21	Provisión de material para Ramal de desagüe pluvial con caño de 100 mm pvc con 1% mínimo de pendiente	ml	230	58.000	16.240.000
22	Mano de Obra para preparación y colocación de ramal de desagüe pluvial con caño de 100 mm pvc con 1% mínimo de pendiente	ml	230	26.000	7.280.000
23	Provisión de materiales para la instalación de Cenefa de estructura metálica h: 1,50 con placa acm negro, con letras corpóreas de pvc en color blanco de 4mm	ml	26	476.600	12.868.200
24	Mano de Obra de colocación de cenefa de estructura metálica h: 1,50 con placa acm y colocación de letras corpóreas de pvc	ml	26	126.600	3.418.200
	Total				**811.569.900**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE · FACULTAD DE FILOSOFIA · DECANATO · CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

.....
Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

.....
Sr.Gustavo Ramón Mora Fariña
Propietario
MORA CONSTRUCCIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE · FACULTAD DE FILOSOFIA · DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

.....
Dra. Ada Luz Nohelia Olmedo
Directora de Administración y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE

.....
Arq. Loren González
Reg. N° 4204
Arq. Loren González
Reg Profesional N°4204

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE · FACULTAD DE FILOSOFIA · SUMINISTROS · CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

.....
Mag. Laura Soledad Acosta
Encargada de Suministros
Facultad de Filosofía - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE · FACULTAD DE FILOSOFIA · DPTO. CONTABLE · CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

.....
Lic. Blanca Maria Barro López
Administrador del Contrato
Facultad de Filosofía - UNE

Escaneado con CamScanner