PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°:1

s viales varias – Segundo llamado" ID N°: 456126
DINO CABALLERO
IDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO
RUCCIONES
. IVA INCLUIDO): 300.740.264

CONTRATO N°: 11/2024

FECHA:
Porcentaje de avance de obra 42%

	Atributos	Contractual	Acumulada certificación anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
Grupo 1 - Reparación y mantenimiento de puente de H°A°											
	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00		1,00	1,00	100%	2.498.750	2.498.750	0	2.498.750	2.498.750
B.C	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	8,00		8,00	8,00	100%	849.575	6.796.600	0	6.796.600	6.796.600
	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,00		40,00	40,00	100%	34.983	1.399.300	0	1.399.300	1.399.300
	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	7,00		7,00	7,00	100%	2.698.650	18.890.550	0	18.890.550	18.890.550
ara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00		90,00	90,00	100%	49.975	4.497.750	0	4.497.750	4.497.750
	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	9,00		3,60	3,60	40%	2.897.050	26.073.450	0	10.429.380	10.429.380
	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	11,00		4,40	4,40	40%	2.698.650	29.685.150	0	11.874.060	11.874.060
arda	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00			0,00	0%	2.897.050	2.897.050	0	0	0
	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00			0,00	0%	402.898	8.057.960	0	0	0
	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,00		10,00	10,00	45%	64.967	1.429.274	0	649.670	649.670
	SUB TOTALES:							**102.225.834**	**0**	**57.036.060**	**57.036.060**
							Menos fondo de reparo 5%:			**2.851.803**	
							Monto neto a pagar presente certificado:			**54.184.257**	
Grupo 2 - Construcción de cunota lateral											
	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	100,00		100,00	100,00	100%	41.929	4.192.900	0	4.192.900	4.192.900
	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	100,00		100,00	100,00	100%	15.992	1.599.200	0	1.599.200	1.599.200
ra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	100,00		100,00	100,00	100%	15.992	1.599.200	0	1.599.200	1.599.200
	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	10,00		10,00	10,00	100%	201.697	2.016.970	0	2.016.970	2.016.970
	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,00		5,20	5,20	40%	1.599.200	20.789.600	0	8.315.840	8.315.840
s	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,00		1,35	1,35	34%	2.798.600	11.194.400	0	3.778.110	3.778.110

Camila Gaona Giménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172

GFEN
CONSTRUCCIONES

os	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00			0,00	0%	2.798.600	2.798.600	0	0	0
a esion	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00		1,00	1,00	100%	2.198.900	2.198.900	0	2.198.900	2.198.900
	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00			0,00	0%	1.799.100	1.799.100	0	0	0
		SUB TOTALES:						48.188.870	0	23.701.120	23.701.120
							Menos fondo de reparo 5%:			1.185.056	
							Monto neto a pagar presente certificado:			22.516.064	
		Grupo 3 - CONSTRUCCION DE CUNETA LATERAL DE HORMIGON A CIELO ABIERTO									
	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	127,00		127,00	127,00	100%	41 929,00	5.324.983	0	5.324.983	5.324.983
	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	184,00		184,00	184,00	100%	15 992,00	2.942.528	0	2.942.528	2.942.528
ara	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	147,00		147,00	147,00	100%	15 992,00	2.350.824	0	2.350.824	2.350.824
	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	15,00		15,00	15,00	100%	201 697,00	3.025.455	0	3.025.455	3.025.455
x	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	24,00		6,00	6,00	25%	1.599 200,00	38.380.800	0	9.595.200	9.595.200
os	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	5,00			0,00	0%	2.798 600,00	13.993.000	0	0	0
os	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00			0,00	0%	2.798 600,00	2.798.600	0	0	0
		SUB TOTALES:						68.816.100	0	23.238.990	23.238.990
							Menos fondo de reparo 5%:			1.161.950	
							Monto neto a pagar presente certificado:			22.077.041	
		Grupo 4 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CELULAR									
	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00		10,00	10,00	100%	34.982,00	349.820	0	349.820	349.820
	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00		1,00	1,00	100%	2.498.750,00	2.498.750	0	2.498.750	2.498.750
	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	8,00		8,00	8,00	100%	125.437,00	1.003.496	0	1.003.496	1.003.496
	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	32,00		32,00	32,00	100%	519.740,00	16.631.680	0	16.631.680	16.631.680
ra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	45,00			0,00	0%	49.975,00	2.248.875	0	0	0
	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	7,00			0,00	0%	2.647.175,00	18.530.225	0	0	0
	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,00			0,00	0%	2.565.383,00	33.349.979	0	0	0

Camila Gaona Giménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172

GFEN
CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0

	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00			0,00	0%	1.499.250,00	1.499.250	0	0	0
o	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00			0,00	0%	64.967,00	649.670	0	0	0
ra 2,00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00		1,00	1,00	100%	2.198.900,00	2.198.900	0	2.198.900	2.198.900
	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00			0,00	0%	2.548.725,00	2.548.725	0	0	0
		SUB TOTALES:						**81.509.370**	**0**	**22.682.646**	**22.682.646**
							Menos fondo de reparo 5%:			**1.134.132**	
							Monto neto a pagar presente certificado:			**21.548.514**	
		TOTALES:						***300.740.264***	***0***	***126.658.816***	***126.658.816***
							Menos fondo de reparo 5%:			***6.332.941***	
							Monto neto a pagar presente certificado:			***120.325.875***	

RESUMEN DE CERTIFICACIÓN N° 1.

SUBTOTAL 1:	54.184.257	Fondo de reparo 1:	2.851.803
SUBTOTAL 2:	22.516.064	Fondo de reparo 2:	1.185.056
SUBTOTAL 3:	22.077.041	Fondo de reparo 3:	1.161.950
SUBTOTAL 4:	21.548.514	Fondo de reparo 3:	1.134.132
TOTAL CERTIFICADO:	***120.325.875***	***TOTAL FONDO DE REPARO:***	***6.332.941***

FEN
NSTRUCCIONES
.C.: 3.182.269-0

FISCAL DE OBRAS
Camila Gaona Giménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172