"CERTIFICADO DE OBRA"

UBICACIÓN: Municipio de Hohenau - Calle A, Caguarené - Hohenau IV
CONTRATANTE: Municipalidad de Hohenau
CONTRATISTA: Sr. Beltrán Benito Colmán.

Observaciones:

El presente certificado se realiza con relevamiento in situ y acompañado del contratista.
La fiscalización solicita al contratista La presentación del libro de obras correspondiente a La obra para anexar al informe pertinente.

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTOS CONTRATADO			CERTIFICADO Nº 1			ACUMULADO		
			CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	AVANCE
1	Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	3640,00	₲ 1.250	₲ 4.550.000	3640,00	₲ 4.550.000	100,00%	3640,00	₲ 4.550.000	100,00%
2	Movimiento de suelo (desmonte, incluyendo traslado de tierra, perfilado y preparación de caja).	Metros cúbicos	1456,00	₲ 8.100	₲ 11.793.600	1164,80	₲ 9.434.880	80,00%	1164,80	₲ 9.434.880	80,00%
3	Construcción de cordón simple (escondido) de H°, espesor de 0.20 m, profundidad de 0.30 m.	Metro lineal	1040,00	₲ 52.500	₲ 54.600.000		₲ -	0,00%	0,00	₲ -	0,00%
4	Construcción de empedrado de piedra bruta basáltica negra (espesor mínimo de 0.15m) incluye badenes de empedraro.	Metros cuadrados	3432,00	₲ 28.000	₲ 96.096.000	1188,00	₲ 33.264.000	34,62%	1188,00	₲ 33.264.000	34,62%
5	Enripiado con piedra triturada de 6° sobre pavimento pétreo.	Metros cuadrados	3432,00	₲ 1.700	₲ 5.834.400		₲ -	0,00%	0,00	₲ -	0,00%
6	Compactación inicial, final.	Metros cuadrados	3432,00	₲ 1.700	₲ 5.834.400		₲ -	0,00%	0,00	₲ -	0,00%
7	Limpieza de obra.	Unidad de Medida Global	1,00	₲ 1.450.000	₲ 1.450.000		₲ -	0,00%	0,00	₲ -	0,00%
				PRECIO TOTAL	₲ 180.158.400	*Desemb.*	₲ 47.248.880	30,66%	TOTAL DESEMB.	₲ 47.248.880	30,66%
						Avance	₲ 47.248.880				
						Reparo	₲ 2.362.444	5%	*REPARO*	₲ 2.362.444	
						PAGO	₲ 44.886.436	25%	*TOTAL PAGO*	₲ 44.886.436	

ARQ. GLORIA BORDÓN DE CHRIST
FISCAL DE OBRAS

SR. BELTRÁN BENITO COLMÁN
CONTRATISTA

Arq. Gloria M. Bordón de Christ
Reg. Prof. MOPC Nº 253

Transporte y Construcciones
COLMAN RODRIGUEZ
de Beltrán Colmán
RUC: 1558715 - 0

Hohenau, 26 de Octubre de 2022

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
MESA DE ENTRADA
Exp N: 5550/22
Fecha: 26/10/22
Fojas: 4 (cuatro)
Firma: Milagros Irala RECEPCIÓN Hora: 09:42

Señor:
Enrique Hahn
Intendente Municipal
Hohenau
Presente:

Tenemos a bien dirigimos a Usted a fin de poner a su consideración el siguiente:

INFORME TECNICO

Con Referencia: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CAGUARENE, ACCESO A LA ESC. BAS. N° 737 FULGENCIO YEGROS" con ID: 417707 según contrato de fecha 05 de octubre del 2022. Que será ejecutado por la Empresa TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES "COLMAN RODRIGUEZ" de Beltrán Benito Colman.

INFORME FINANCIERO

Contrato Adjudicado – Fecha 05/10/2022 ..... 180.158.400.-
Certificado Nº 1 – Fecha 26/10/2022 ..... 44.886.436.-

Pago a efectuarse en fecha 26/10/2022 la suma de Cuarenta y cuatro millones ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y seis (44.886.436)

Obs: Se anexan informe de fiscalización y certificado Nº1

Sin otro Particular le Saludo Atentamente

Director Dpto. de Obras
Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

Fiscal de Obras
Arq. Osiris M. Bordón de Christ
REG. PROF. MOPC Nº 250

FISCALIZACION DE OBRA.

CONTRATO UOC N°10/2022 – ID LLAMADO N° 417707:*"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAGUARENE, ACCESO A LA ESC. BÁS. N° 737 FULGENCIO YEGROS"*. ----------

En la Ciudad de Hohenau, Dpto. de Itapúa, a los **26 días del mes de octubre del año 2.022** a las **9:20 hs**, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la correcta ejecución de la obra a cargo del **Sr. Beltrán Benito Colmán**. ----------

- **DATOS DEL PROYECTO:**

Ubicación: Municipio de Hohenau – Calle A, Caguarené – Hohenau IV. ----------

- **PRECIO ADJUDICADO:**

Construcción de empedrado calle Caguarené, acceso a la Esc. Bás. N° 737 Fulgencio Yegros: **Gs. 180.158.400 (guaraníes ciento ochenta millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos).** ----------

- **PLAZO DE EJECUCIÓN:**

90 (**Noventa**) días a partir de la firma del acta de inicio. ----------

Obs.:

- ✓ Se anexa informe fotográfico.
- ✓ Se anexa planilla de avance de obra.

.....

Arq. Gloria B. de Christ
FISCALIZADORA
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Arq. Gloria M. Gordón de Christ
Reg. Prof. MOPC N° 250

FISCALIZACIÓN DE OBRA

CONTRATO: *CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE AVDA. HNOS. SCHÖLLER TRAMO II ENTRE CALLE CUATRO Y LOS TUNGALES.*

.....

Arq. Gloria B. de Christ
FISCALIZADORA
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Arq. Gloria M. Bordon de Christ
REG. PROF. MOPC N° 258