MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary
Telef.990665
San Antonio - Central

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de San Antonio a los 21 de mes de setiembre del 2021, se procede a recepcionar en forma provisoria los trabajos realizados de la Obra de **Construcción de Columbario** que se detallan en el llamado.
El trabajo se corresponde a los siguientes puntos:

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad
1	Zapata de H°A° 1m x 1m x 0,8m (2 unidades)	**M3**	**1,60**
2	Pilar de H° de 0,13m x 0,30m x 2,10 ml.	M3	0,16
3	Pilares de H°A° 0,13m x 0,4m x 2,05m (10 unidades)	M3	1,1
4	Viga de H°A° (0,13m x 0,4m x 136,20 ml)	M3	7,1
5	Piso de H°A° bajo escalera y galería	M3	2,6
6	Cimiento de PBC	M3	0,7
7	Muro de nivelación	M2	0,9
8	Aislación de muros	Ml	5
9	Alisada de cemento 0,6m (guardaobra)	M2	10,5
10	Escalera de 0,80m, contrahuella: 0,19m, huella 0,30m, revocado y pintado	Gl	1
11	Baranda Metálica	M2	9,1
12	Losa de H°A°(16,3m x 4,85m x 0,07m) (cantidad 3) y voladizo	M3	20
13	Mampostería de elevación (136,2m x 4,85m)	M2	250
14	Revoque de paredes	M2	498
15	Revoque de losa y pilares (16,3m x 4,85m)	M2	85
16	Pintura de paredes	M2	498
17	Portón metálico	M2	0,75
18	Limpieza final	M2	79

De acuerdo a las verificaciones realizadas, cumple con las normas técnicas exigidas en cuanto a calidad y terminación para este tipo de obras.

Por ello, se procede a la Recepción Provisoria de la Obras por parte de la Municipalidad de San Antonio a pedido del contratistaConstructora Fenar propiedad de Nery Passi Rumich Ayalaresponsable de la ejecución de la obra., responsable de la ejecución de los trabajos.

Al no existir defectos en la ejecución de los trabajos, como así también en la terminación de la Obras, se recepciona los trabajos en tiempo y forma, firmándose un acta en dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre el representante de la Municipalidad de San Antonio y el Contratista.

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
INTENDENCIA

Raúl Mendoza R.
Intendente Municipal

Flavio Javier Duarte V.
Ingeniero Civil
M.O.P.C. Nº 921