CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

OBRA: Licitación LPN N° 03/24 ID: 442666 - REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DEL MUELLE DEL PUERTO DE ASUNCION

Fecha: 18/8/2024

UBICACIÓN: CIUDAD DE ASUNCION
PROPIETARIO: ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS Nº:02 (DOS)

Resumen General

Periodo de Ejecucion: 19/07/2024 al 18/08/2024

Concepto	Montos Contractuales		umulado Certificados Anterio		Presente Certificado		Total Certificado		CERTIFICADO BÁSICO DE	
Certificado Básico de obras	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)	MES	JUNIO/JULIO
Certificado Básico de Obra	100%	1.081.820.000	11,87%	128.450.000	14,99%	162.150.000	26,86%	290.600.000	AÑO	2.024
TOTAL POR OBRA		1.081.820.000	11,87%	**128.450.000**	14,99%	**162.150.000**	26,86%	**290.600.000**	MONTO	**162.150.000**
Totales	100%	1.081.820.000	128.450.000		162.150.000		290.600.000			
Deducciones										
Anticipo	20%	216.364.000	25.690.000		32.430.000		58.120.000			
Fondo de Reparos	5%	54.091.000	6.422.500		8.107.500		14.530.000			
							TOTAL CERTIFICADO	162.150.000		
Descuento Anticipo								32.430.000		
							MONTO FACTURADO	**129.720.000**		

Son Guaraníes: Ciento veintinueve millones, setecientos veinte mil

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Por la Contratante
Fiscal General de Obras

Ing. Pablo Rodriguez
Corporación Lemuria S.A
Contratista de Obras

CLEM S.A.
CORPORACION LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

Licitación: 442666 - REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DEL MUELLE DEL PUERTO DE ASUNCION
ACTA DE MEDICION CERTIFICADO N° 2

Periodo de Ejecucion: 19/07/2024 al 18/08/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
							Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	72131601-002	Preparacion de obra (Carteleria de Obras - 1,50m x2,10m)	unidad	1	3.000.000	3.000.000	1,00		1,00	3.000.000	-	3.000.000
2	72131601-002	Preparacion de obra (Instalacion del obrador)	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	1,00		1,00	4.500.000	-	4.500.000
3	72141510-001	Servicio de Demolicion (DEMOLICION DE ESTRUCTURA	Unidad Medida	1	27.000.000	27.000.000	0,10	0,20	0,30	2.700.000	5.400.000	8.100.000
4	72141507-001	Servicio de movimiento de pilotes (REPARACION DE PILOTES)	unidad	36	2750000	99.000.000	3,00	17,00	20,00	8.250.000	46.750.000	55.000.000
5	72141507-001	Servicio de movimiento de pilotes (RECONSTRUCCION DE PILOTES	unidad	78	3670000	286.260.000	0,00		-	-	-	-
6	72131601-9971	Mantenimiento de H°A° (REPARACION DE VIGAS)	unidad	110	5500000	605.000.000	20,00	20,00	40,00	110.000.000	110.000.000	220.000.000
7	72131601-9973	Construcción de Columna de Hormigón Armado (CONSTRUCCION DE CABEZALES)	unidad	36	1460000	52.560.000	0,00	0,00	-	-	-	-
8	72131601-013	Limpieza de obra (LIMPIEZA FINAL)	Unidad Medida Global	1	4500000	4.500.000	0,00	0,00	-	-	-	-
						1.081.820.000	MONTO CERTIFICADOS			128.450.000,0	162.150.000,0	290.600.000

Por la Contratante
Fiscal General de Obras
Guillermo Caballero Villalba
Fiscal de Obra
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Ing. Pablo Rodriguez
Corporación Lemuria S.A
Contratista de Obras

POR LA CONTRATANTE

POR LA CONTRATISTA