VILLSER COMERCIAL

Construcción de empedrado en calle sin nombre entre Benjamín Aceval y calle sin nombre con ID: 386372

OBRA ADJUDICADA						CERTIFICADO DE OBRA Nº 1			A EJECUTAR		
Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Total	% Ejecucion	Cantidad	Total	% Ejecucion
72131701-002	Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	593.654	593.654	1	593.654	100	0	0	0
72131701-002	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.261	1.007	2.276.443	1.743	1.754.905	77	518	521.538	23
72131701-002	Preparación de terreno	Metros cuadrados	2.261	1.513	3.420.260	1.743	2.636.671	77	518	783.589	23
72131701-002	Colchon de arena para empedrado espesor 0,20	Metros cuadrados	2.261	7.453	16.850.600	1.743	12.990.091	77	518	3.860.509	23
72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.261	36.149	81.732.572	1.743	63.007.463	77	518	18.725.109	23
72131701-002	Enripiado sobre empedrado	Metros cuadrados	2.261	1.969	4.452.158	1.743	3.432.159	77	518	1.019.999	23
72131701-002	Compactación de empedrado con maquina	Metros cuadrados	2.261	1.992	4.503.641	1.743	3.471.847	77	518	1.031.794	23
72131701-002	Provisión y colocación de cordon de hormigon	Metro lineal	646	20.493	13.238.478	646	13.238.478	100	0	0	0
72131701-002	Limpieza Final de obras	Metros cuadrados	2.261	1.162	2.627.870	407	472.760	18	1.854	2.155.110	82
				Precio Total	**129.695.675**		**101.598.026**	**78**		**28.097.648**	**22**

Monto del Certificado Nº 1	101.598.026
Fondo de Reparo 5%	6.484.784
Monto a pagar por el Certificado de Obra Nº 1	**95.113.243**

CARLOS MARCELINO CHAVEZ
CONTRATISTA

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

Arq. Manolo Duarte
Proyectos - Construcciones Civiles