RI 5 Gral. Díaz 419 – smconstrucciones@gmail.com

CONSORCIO SAEL

S.G. N°. 3546

Asunción, 28 de abril de 2022.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO DE FUENTE DE PROVISION 21

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 21 – FUENTE DE PROVISION
MES	MARZO / 2022
FACTURA CREDITO	**N° 001-001-0000106**
MONTO	**Gs. 134.982.813.-** (Son Guaraníes: Ciento treinta y cuatro millones novecientos ochenta y dos mil ochocientos trece.-)
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Elena
Fecha: 28.04.2022 Nº. 1124 Hora: 16:30
Obs.:

CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2
Ing. María Isabel Achon
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 2602
Fecha: 28 ABR 2022
Firma: Paola Hora: 16:38

TESÃI HA TEKO PORAVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 21 FUENTE DE PROVISION

PERIODO: MARZO 2022

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	105,26%	0,00%	105,26%	326.640.336	-	326.640.336
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	69,45%	0,00%	69,45%	215.513.152	-	215.513.152
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	95,66%	0,00%	95,66%	296.861.405	-	296.861.405
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	39,64%	0,00%	39,64%	123.011.148	-	123.011.148
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	95,69%	0,00%	95,69%	296.947.707	-	296.947.707
6	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	AREGUA	CENTRAL	310.319.900	117,32%	0,00%	117,32%	364.081.608	-	364.081.608
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	94,69%	0,00%	94,69%	293.853.888	-	293.853.888
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	96,70%	0,00%	96,70%	300.067.929	-	300.067.929
9	HOSPITAL REGIONAL	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	310.319.900	95,25%	0,00%	95,25%	295.570.217	-	295.570.217
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	109,40%	0,00%	109,40%	197.000.117	-	197.000.117
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	23,32%	0,00%	23,32%	41.990.000		41.990.000
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	118,00%	0,00%	118,00%	212.484.811	-	212.484.811
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	9,44%	0,00%	9,44%	16.995.986		16.995.986
15	HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU	SAN LORENZO	CENTRAL	180.072.500	134,15%	0,00%	134,15%	241.559.597	-	241.559.597
16	USF COLONIA GUARANI	GENERAL EUGENIO A. GARAY	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	124,36%	0,00%	124,36%	223.940.866	-	223.940.866
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	105,14%	0,00%	105,14%	189.320.828	-	189.320.828
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	145,73%	0,00%	145,73%	262.410.918	-	262.410.918
21	HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	180.072.500	61,98%	74,88%	136,86%	111.601.200	134.837.172	246.438.372
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	122,99%	0,00%	122,99%	221.465.427	-	221.465.427
23	USF COLONIA LIBERTAD YANQUI CUEI	SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	109,27%	0,00%	109,27%	196.758.255		196.758.255
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	172,70%	0,00%	172,70%	310.982.779	-	310.982.779
26	USF PINDOI	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	180.072.500	131,23%	0,00%	131,23%	236.304.694	-	236.304.694
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
28	USF CAYGUA COCUE	CORONEL OVIEDO	CAAGUAZU	180.072.500	77,96%	4,03%	81,98%	140.379.276	7.250.000	147.629.276
29	CENTRO DE SALUD DE TAVAI	TAVAI	CAAZAPA	180.072.500	134,38%	0,00%	134,38%	241.979.310	-	241.979.310
A	**TOTAL DEL CONTRATO**			**6.394.329.100**	**83,79%**	**2,22%**	**86,01%**	**5.357.721.454**	**142.087.172**	**5.499.808.626**
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	83,79%	2,22%	86,01%	267.886.072	7.104.359	274.990.431
B	TOTAL DEDUCCIONES			**319.716.455**	83,79%	2,22%	86,01%	**267.886.072**	**7.104.359**	**274.990.431**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**			**6.074.612.645**	**83,79%**	**2,22%**	**86,01%**	**5.089.835.382**	**134.982.813**	**5.224.818.195**

SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE.-

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL
Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

Lic. Marcos Benitez
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA
FISCALIZACION