CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 25: REPARACION DE 5 AULAS - SANITARIOS SEXADOS Y SALA MULTIUSOS

FECHA: 17/ 12 / 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 6.707 SAN JOSE

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
1	Planta Baja - Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	880.000	880.000	1,000	0,000	0	0,000
2	Planta Baja - Desarrollo de Calculo Estructural	m2	239,388	10.000	2.393.880	239,388	0,000	0	0,000
3	Planta Baja - Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	220,129	21.000	4.622.709	220,129	0,000	0	0,000
4	Planta Baja - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	7,000	25.000	175.000	7,000	0,000	0	0,000
5	Planta Baja - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	18,000	25.000	450.000	17,000	0,000	0	1,000
6	Planta Baja - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	188,711	10.000	1.887.110	188,711	0,000	0	0,000
7	Planta Baja - Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	10,000	10.000	100.000	10,000	0,000	0	0,000
8	Planta Baja - Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	40,880	13.000	531.440	40,880	0,000	0	0,000
9	Planta Baja - Relleno y compactacion	m3	16,185	45.000	728.325	0,000	0,000	0	16,185
10	Planta Baja - Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	14,070	1.862.000	26.198.340	8,000	6,070	11.302.340	0,000
11	Planta Baja - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	15,899	2.100.000	33.387.900	0,100	6,700	14.070.000	9,099
12	Planta Baja - Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	1,455	2.167.000	3.152.985	0,000	0,000	0	1,455
13	Planta Baja - Estructura de H° A° Vigas del pasillo y en paredes	ml	123,600	192.000	23.731.200	0,000	123,600	23.731.200	0,000
14	Planta Baja - H° A° para losa	m3	26,415	1.732.000	45.750.780	0,000	26,415	45.750.780	0,000
15	Planta Baja - Muros de Nivelación de 0,45	m2	12,810	209.800	2.687.538	0,000	0,000	0	12,810
16	Planta Baja - Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	108,612	40.000	4.344.480	0,000	0,000	0	108,612
17	Planta Baja - Contrapiso de Hº de cascotes	m2	19,250	56.000	1.078.000	0,000	0,000	0	19,250
18	Planta Baja - Carpeta nueva	m2	207,961	25.000	5.199.025	0,000	0,000	0	207,961
19	Planta Baja - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	207,961	90.000	18.716.490	0,000	0,000	0	207,961
20	Planta Baja - Piso-Zocalo ceramico	ml	115,910	25.000	2.897.750	0,000	0,000	0	115,910
21	Planta Baja - Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	57,709	152.000	8.771.768	0,000	0,000	0	57,709
22	Planta Baja - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	5,000	2.177.000	10.885.000	0,000	0,000	0	5,000
23	Planta Baja - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	20,720	115.000	2.382.800	0,000	0,000	0	20,720
24	Planta Baja - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	20,720	406.000	8.412.320	0,000	0,000	0	20,720
25	Planta Baja - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	523,359	31.500	16.485.809	0,000	0,000	0	523,359
26	Planta Baja - Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares.	m2	22,500	31.500	708.750	0,000	0,000	0	22,500
27	Planta Baja - Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	186,046	31.500	5.860.449	0,000	0,000	0	186,046
28	Planta Baja - Pintura polideportiva para rampas	m2	14,070	35.000	492.450	0,000	0,000	0	14,070
29	Planta Baja - Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	61,220	31.500	1.928.430	0,000	0,000	0	61,220
30	Planta Baja - Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	950.000	1.900.000	0,000	0,000	0	2,000
31	Planta Baja - Baranda Metalica en Escalera, Galeria y rampa	ml	30,610	300.000	9.183.000	0,000	0,000	0	30,610
32	Planta Baja - Provision y colocacion de pizarron acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y porta marcador	un	3,000	1.930.000	5.790.000	0,000	0,000	0	3,000
33	Planta Baja - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	Gl	5,000	1.000.000	5.000.000	0,000	0,000	0	5,000
34	Planta Baja - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	Un.	18,000	193.000	3.474.000	0,000	0,000	0	18,000
35	Planta Baja - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	11,000	106.000	1.166.000	0,000	0,000	0	11,000
36	Planta Baja - Vallado de estructura metálica con caños de 2 1/2", tejido romboidal de 2x2" de alambre No 16 según diseño. Incluye portones de acceso y pintura general con esmalte sintético previo antióxido.	m2	115,560	94.000	10.862.640	0,000	0,000	0	115,560
37	Planta Baja - Limpieza gral	gl	1,000	2.500.000	2.500.000	0,000	0,000	0	1,000
38	Planta Alta - Replanteo y marcacion	m2	113,781	4.000	455.124	0,000	0,000	0	113,781

14

23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Municipales
Arq. Raquel Ma Reinoso
Reg. Nº 1.833

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área

Mariel Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

15

OBRA: LOTE 25: REPARACION DE 5 AULAS - SANITARIOS SEXADOS Y SALA MULTIUSOS

FECHA: 17/ 12 / 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 6.707 SAN JOSE

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
39	Planta Alta - Encadenados de HºAº	ml	43,740	195.000	8.529.300	0,000	0,000	0	43,740
40	Planta Alta - Aislacion asfaltica de paredes	m2	3,429	31.000	106.299	0,000	0,000	0	3,429
41	Planta Alta - Muros de elevacion de 0,15 comun para revocar	m2	143,190	103.000	14.748.570	0,000	0,000	0	143,190
42	Planta Alta - Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	27,740	23.500	651.890	0,000	0,000	0	27,740
43	Planta Alta - Revoques De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	284,180	40.000	11.367.200	0,000	0,000	0	284,180
44	Planta Alta - Revoques De viga cumbrera y de galeria de HºAº	m2	18,458	40.000	738.320	0,000	0,000	0	18,458
45	Planta Alta - Carpeta para piso	m2	107,118	25.000	2.677.950	0,000	0,000	0	107,118
46	Planta Alta - Piso ceramico PI4	m2	107,118	92.000	9.854.856	0,000	0,000	0	107,118
47	Planta Alta - Zocalo ceramico	ml	66,850	25.000	1.671.250	0,000	0,000	0	66,850
48	Planta Alta - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	2.177.000	4.354.000	0,000	0,000	0	2,000
49	Planta Alta - Ventanas tipo balancines	m2	13,200	406.000	5.359.200	0,000	0,000	0	13,200
50	Planta Alta - Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) abertura	ml	10,200	32.000	326.400	0,000	0,000	0	10,200
51	Planta Alta - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	301,160	31.500	9.486.540	0,000	0,000	0	301,160
52	Planta Alta - Pinturas de canaletas y bajadas en sintetico	ml	13,780	30.000	413.400	0,000	0,000	0	13,780
53	Planta Alta - Vidrios dobles	m2	13,200	115.000	1.518.000	0,000	0,000	0	13,200
54	Planta Alta - canaleta y caño de bajada nº 28 desarrollo 33	ml	13,780	40.000	551.200	0,000	0,000	0	13,780
55	Planta Alta - Inst. electrica	gl	2,000	4.500.000	9.000.000	0,000	0,000	0	2,000
56	Planta Alta - Artefactos electricos	gl	2,000	5.000.000	10.000.000	0,000	0,000	0	2,000
57	Planta Alta - Provision y colocacion de pizarron de acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y portamarcador	un	2,000	1.930.000	3.860.000	0,000	0,000	0	2,000
58	Planta Alta - Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	219,531	385.000	84.519.435	0,000	0,000	0	219,531
59	Planta Alta - Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	7,440	36.000	267.840	0,000	0,000	0	7,440
60	Planta Alta - Aislación de losa con Pintura impacril	m2	106,346	73.000	7.763.258	0,000	0,000	0	106,346
61	Planta Alta - Hº Aº para escalera	m3	3,079	2.082.500	6.412.018	0,000	0,000	0	3,079
62	Sanitarios - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	16,850	10.000	168.500	16,850	0,000	0	0,000
63	Sanitarios - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	2,000	25.000	50.000	2,000	0,000	0	0,000
64	Sanitarios - Desmonte de azulejo y acarreo de escombros	m2	107,112	10.000	1.071.120	70,000	0,000	0	37,112
65	Sanitarios - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	6,000	25.000	150.000	6,000	0,000	0	0,000
66	Sanitarios - Muros de elevacion de 0,15 comun para revocar	m2	16,190	103.000	1.667.570	0,000	0,000	0	16,190
67	Sanitarios - Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	26,069	40.000	1.042.760	0,000	0,000	0	26,069
68	Sanitarios - Carpeta nueva	m2	16,850	25.000	421.250	0,000	0,000	0	16,850
69	Sanitarios - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	16,850	92.000	1.550.200	0,000	0,000	0	16,850
70	Sanitarios - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	1.960.000	3.920.000	0,000	0,000	0	2,000
71	Sanitarios - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	950.000	3.800.000	0,000	0,000	0	4,000
72	Sanitarios - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	0,700	115.000	80.500	0,000	0,000	0	0,700
73	Sanitarios - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	0,700	406.000	284.200	0,000	0,000	0	0,700
74	Sanitarios - Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	16,850	31.500	530.775	0,000	0,000	0	16,850

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

23 DIC 2021

TESORERIA PAGADO

CONSORCIO ITAIPU

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Ciudad del Este Municipio

Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1.833

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Mariela Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 25: REPARACION DE 5 AULAS - SANITARIOS SEXADOS Y SALA MULTIUSOS

FECHA: 17/ 12 / 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 6.707 SAN JOSE

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERT. Nº 2		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
75	Sanitarios - Revisión de Agua corriente - desagüe cloacal - Inspección de cámara Septica y Pozo Absorvente , y Reemplazo de artefactos sanitario, griferias, accesorios de losas, espejos. Cantidad según planos. (sanitario sexado hasta 6 boxes)	gl	1,000	8.500.000	8.500.000	0,000	0,000	0	1,000
76	Sanitarios - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	2,000	1.000.000	2.000.000	0,000	0,000	0	2,000
77	Sanitarios - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	4,000	106.000	424.000	0,000	0,000	0	4,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**495.009.292**			**94.854.320**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	94.854.320	19%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-18.970.864	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-4.742.716	
MONTO NETO A PERCIBIR	**71.140.740**	

Son Guaranies: SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA.

Ciudad del Este Municipalidad
Fiscal de Obra
Dpto. Obras Particulares

Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1.833

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO ITAIPU
CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
Cristian Ramón Martínez Fernández
Oferente

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

3(TR)

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo — Villarrica
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638 — Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001819

Villarrica, 22 de Diciembre de 2021 — Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este. - RUC: 8000 8881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certificado Nº 2 de la Obra: Lote 25:				
	Reparac. de 5 Aulas. Sanit: Sexados y Sala				
	Multiusos, Esc. Bás. Nº 6707 San José s/Cont. 44/21				
	L.E. 02/21 - Certificado Nº 2 Gs. 94.854.320				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 18.970.864				
	Ret. Caucional 5% Gs. 4.742.716				
	Neto a Cobrar Gs. 71.140.740.				75.883.456.
SUBTOTALES					75.883.456.

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies Setenta y cinco millones, ochocientos ochenta y tres mil, cuatrocientos cincuenta y seis. — 75.883.456.

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 6.898.496. Total del IVA: 6.898.496. -

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

5

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025
Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

9

Lote 4096339068 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION
FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125938824

FECHA 16/12/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 15/01/2022

NÚMERO DE CONTROL : 9FD4097E

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427121422229FD4097E

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

(10)

USUARIO EMISION: 2142222

NRO. CERTIFICADO: 322635

FECHA EMISION: 16-12-2021

VENCIMIENTO: 14-01-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222

Nro. Certificado: 322635

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Octubre

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo